

PHỤ LỤC

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm lưới điện và nhà máy điện tháng 07 năm 2026

(Đính kèm Công văn số: /KH-PCĐN ngày /06/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai)

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
A	LƯỚI ĐIỆN 110KV							
1	Đường dây 172 Hoa Lư - 173 Lộc Ninh	- Kiểm tra siết lại hệ thống tiếp địa trụ và phụ kiện, mỗi nối lèo trụ 14-29. -Phát quang hành lang ATLĐCA từ trụ 109-111; 123-138	07h00-17h00 ngày 05/07/2026	Không	07h00 ngày 05/07/2026	17h00 ngày 05/07/2026	Không	Không
2	Đường dây 171 Bình Long - 172 Xi Măng Tây Ninh	- Kiểm tra siết lại hệ thống tiếp địa trụ và phụ kiện, mỗi nối lèo trụ 16-19. -Phát quang hành lang ATLĐCA từ trụ 30-70	07h00-17h00 ngày 12/07/2026	Không	07h00 ngày 12/07/2026	17h00 ngày 12/07/2026	Không	Không
3	Đường dây 110kV 174 Thác Mơ- 171 Bù Gia Mập	- Kiểm tra, bảo dưỡng chuỗi cách điện; kiểm tra siết lại phụ kiện hệ thống tiếp địa khoảng trụ 31-51+ NR BGM	07h00-17h00 ngày 19/07/2026	Không	07h00 ngày 19/07/2026	17h00 ngày 19/07/2026	Không	Không
4	Đường dây 110kV 174 Thác Mơ- 171 Bù Gia Mập	- Kiểm tra, bảo dưỡng chuỗi cách điện; kiểm tra siết lại phụ kiện hệ thống tiếp địa khoảng trụ 01-30	07h00-17h00 ngày 26/07/2026	Không	07h00 ngày 26/07/2026	17h00 ngày 26/07/2026	Không	Không
B	LƯỚI ĐIỆN TRUNG THỂ VÀ NHÀ MÁY ĐIỆN							
I.	DIỆN LỰC BÙ ĐĂNG:							
1	TBA Phú Bình 496 (1x50kVA) trụ 496 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung.	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Phú Bình 496 trụ 496 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	"Từ 8h00 phút ngày 03/7/2026 đến 8h40 phút ngày 03/7/2026"	không	8h00 phút ngày 03/7/2026	8h40 phút ngày 03/7/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
2	TBA Chốt Kiểm Lâm 455 (1x50kVA), trụ 455 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Chốt Kiểm Lâm 455, trụ 455 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Từ 8h50 phút ngày 03/7/2026 đến 9h30 phút ngày 03/7/2026	không	8h50 phút ngày 03/7/2026	9h30 phút ngày 03/7/2026	Không	Không
3	TBA Bù Na 422B (3x50kVA) tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Chợ Bù Na 422B tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Từ 9h40 phút ngày 03/7/2026 đến 10h20 phút ngày 03/7/2026	không	9h40 phút ngày 03/7/2026	10h20 phút ngày 03/7/2026	Không	Không
4	Mình Hưng 142 (1x50kVA) trụ 142 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Minh Hưng 142 (1x50kVA) trụ 142 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Từ 10h30 phút ngày 03/7/2026 đến 11h10 phút ngày 03/7/2026	không	10h30 phút ngày 03/7/2026	11h10 phút ngày 03/7/2026	Không	Không
5	TBA Nguyễn Huệ 04, (3x37.5kVA) trụ 04 Nr Nguyễn Huệ 77/01 tuyến 477 Bù Đăng – Thọ Sơn	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Nguyễn Huệ 04, (3x37.5kVA) trụ 04 Nr Nguyễn Huệ 77/01 tuyến 477 Bù Đăng – Thọ Sơn	Từ 13h00 phút ngày 03/7/2026 đến 13h40 phút ngày 03/7/2026	không	13h00 phút ngày 03/7/2026	13h40 phút ngày 03/7/2026	Không	Không
6	TBA Sơn Hòa 19 (1x50kVA) trụ 19 Nr Sơn Hòa 209B/25/19 tuyến 477 Bù Đăng – Thọ Sơn	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Sơn Hòa 19 (1x50kVA) trụ 19 Nr Sơn Hòa 209B/25/19 tuyến 477 Bù Đăng – Thọ Sơn	Từ 13h50 phút ngày 03/7/2026 đến 14h30 phút ngày 03/7/2026	không	13h50 phút ngày 03/7/2026	14h30 phút ngày 03/7/2026	Không	Không
7	TBA Bờ Hồ 01 (2x50kVA) trụ 350/01 tuyến 477 Bù Đăng – Thọ Sơn	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Bờ Hồ 01 (2x50kVA) trụ 350/01 tuyến 477 Bù Đăng – Thọ Sơn tuyến 473 Bù Đăng – Thọ Sơn	Từ 14h40 phút ngày 03/7/2026 đến 15h20 phút ngày 03/7/2026	không	14h40 phút ngày 03/7/2026	15h20 phút ngày 03/7/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
8	TBA Bến Đò 39/01 (2x50kVA) nhánh rẽ Bom Bo 46/39/01 tuyến 472 Bù Đẳng – Bom Bo	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Bến Đò 39/01 (2x50kVA) nhánh rẽ Bom Bo 46/39/01 tuyến 472 Bù Đẳng – Bom Bo	Từ 08h00 phút ngày 10/7/2026 đến 08h40 phút ngày 10/7/2026	không	08h00 phút ngày 10/7/2026	08h40 phút ngày 10/7/2026	Không	Không
9	TBA Y tế Bom Bo 68 (1x50kVA) nhánh rẽ Bom Bo 46/68 tuyến 472 Bù Đẳng – Bom Bo	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Y tế Bom Bo 68 (1x50kVA) nhánh rẽ Bom Bo 46/68 tuyến 472 Bù Đẳng – Bom Bo	Từ 08h50 phút ngày 10/7/2026 đến 09h30 phút ngày 10/7/2026	không	08h50 phút ngày 10/7/2026	09h30 phút ngày 10/7/2026	Không	Không
10	TBA Trường Học Bom Bo 89 (3x50kVA) nhánh rẽ Bom Bo 46/89 tuyến 472 Bù Đẳng – Bom Bo	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Trường Học Bom Bo 89 (3x50kVA) nhánh rẽ Bom Bo 46/89 tuyến 472 Bù Đẳng – Bom Bo	Từ 09h20 phút ngày 10/7/2026 đến 10h20 phút ngày 10/7/2026	không	09h20 phút ngày 10/7/2026	10h20 phút ngày 10/7/2026	Không	Không
11	TBA Bom Bo 100 (3x50kVA) nhánh rẽ Bom Bo 46/100 tuyến 472 Bù Đẳng – Bom Bo	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Bom Bo 100 (3x50kVA) nhánh rẽ Bom Bo 46/100 tuyến 472 Bù Đẳng – Bom Bo	Từ 10h30 phút ngày 10/7/2026 đến 11h10 phút ngày 10/7/2026	không	10h30 phút ngày 10/7/2026	11h10 phút ngày 10/7/2026	Không	Không
12	TBA Bom Bo 114 (1x50kVA) nhánh rẽ Bom Bo 46/114 tuyến 472 Bù Đẳng – Bom Bo	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Bom Bo 114 (1x50kVA) nhánh rẽ Bom Bo 46/114 tuyến 472 Bù Đẳng – Bom Bo	Từ 13h10 phút ngày 10/7/2026 đến 13h50 phút ngày 10/7/2026	không	13h10 phút ngày 10/7/2027	13h50 phút ngày 10/7/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
13	TBA Ba Lon 123 (1x50kVA) nhánh rẽ Bom Bo 46/123 tuyến 472 Bù Đăng – Bom Bo	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Ba Lon 123 (1x50kVA) nhánh rẽ Bom Bo 46/123 tuyến 472 Bù Đăng – Bom Bo	Từ 14h00 phút ngày 10/7/2026 đến 14h40 phút ngày 10/7/2026	không	14h00 phút ngày 10/7/2027	14h40 phút ngày 10/7/2026	Không	Không
14	TBA Ba Lon 133 (1x50kVA) nhánh rẽ Bom Bo 46/133 tuyến 472 Bù Đăng – Bom Bo	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Ba Lon 133 (1x50kVA) nhánh rẽ Bom Bo 46/133 tuyến 472 Bù Đăng – Bom Bo	Từ 14h50 phút ngày 10/7/2026 đến 15h30 phút ngày 10/7/2026	không	14h50 phút ngày 10/7/2028	15h30 phút ngày 10/7/2026	Không	Không
15	TBA Bom Bo 171 (1x37.5kVA) nhánh rẽ Bom Bo 46/171 tuyến 472 Bù Đăng – Bom Bo	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Bom Bo 171 (1x37.5kVA) nhánh rẽ Bom Bo 46/171 tuyến 472 Bù Đăng – Bom Bo	Từ 15h20 phút ngày 10/7/2026 đến 16h20 phút ngày 10/7/2026	không	15h20 phút ngày 10/7/2028	16h20 phút ngày 10/7/2026	Không	Không
16	TBA Đức Liễu 02 (1x50kVA) nhánh rẽ UBX cũ 337/02 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Đức Liễu 02 (1x50kVA) nhánh rẽ UBX cũ 337/02 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	"Từ 8h00 phút ngày 29/7/2026 đến 8h40 phút ngày 29/7/2026"	không	8h00 phút ngày 29/7/2026	8h40 phút ngày 29/7/2026	Không	Không
17	TBA Đức Liễu 299/04 (1x50kVA) nhánh rẽ Đức Liễu 299 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Đức Liễu 299/04 (1x50kVA) nhánh rẽ Đức Liễu 299 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Từ 8h50 phút ngày 29/7/2026 đến 9h30 phút ngày 29/7/2026	không	8h50 phút ngày 29/7/2026	9h30 phút ngày 29/7/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
18	TBA Đức Liễu 297/08 (2x37,5kVA) nhánh rẽ Đức Liễu 297 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Đức Liễu 297/08 (2x37,5kVA) nhánh rẽ Đức Liễu 297 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Từ 9h40 phút ngày 29/7/2026 đến 10h20 phút ngày 29/7/2026	không	9h40 phút ngày 29/7/2026	10h20 phút ngày 29/7/2026	Không	Không
19	TBA Đức Liễu 259 trụ 259 (2x50kVA) tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Đức Liễu 259 trụ 259 (2x50kVA) tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Từ 10h30 phút ngày 29/7/2026 đến 11h10 phút ngày 29/7/2026	không	10h30 phút ngày 29/7/2026	11h10 phút ngày 29/7/2026	Không	Không
20	TBA Đức Liễu 253 tại trụ 253 (1x50kVA) tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Đức Liễu 253 tại trụ 253 (1x50kVA) tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Từ 13h00 phút ngày 29/7/2026 đến 13h40 phút ngày 29/7/2026	không	13h00 phút ngày 29/7/2026	13h40 phút ngày 29/7/2026	Không	Không
21	TBA Đức Liễu 240 tại trụ 240 (1x50kVA) tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Đức Liễu 240 tại trụ 240 (1x50kVA) tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Từ 13h50 phút ngày 29/7/2026 đến 14h30 phút ngày 29/7/2026	không	13h50 phút ngày 29/7/2026	14h30 phút ngày 29/7/2026	Không	Không
22	TBA Đức Liễu 209B tại trụ 209B (3x37,5kVA) tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Đức Liễu 209B tại trụ 209B (3x37,5kVA) tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Từ 14h40 phút ngày 29/7/2026 đến 15h20 phút ngày 29/7/2026	không	14h40 phút ngày 29/7/2026	15h20 phút ngày 29/7/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
29	Tuyến 476 Phước Sơn.	Di dời thay dây lưới trung áp từ trụ 02B đến trụ 15B NR Bù Nhùi tuyến 477 Bù Đăng, chiều dài đơn tuyến 169,3m (Các vị trí trụ nằm trong đất nhà dân, ý kiến cử tri di dời trụ điện).	Từ 07h 30 phút ngày 10/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 10/07/2026	không	07h 30 phút ngày 10/07/2026	16h 30 phút ngày 10/07/2026	Không	MC 476 Phước Sơn.
30	Tuyến 476 Phước Sơn.	Hạng mục 7: Cải tạo đường dây trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha nhánh rẽ Sa Rây tuyến 477 Bù Đăng và tăng công suất trạm biến áp Sa Rây 05 từ 1x50KVA lên thành III-160KVA.	Từ 07h 30 phút ngày 10/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 10/07/2026	không	07h 30 phút ngày 10/07/2026	16h30 phút ngày 10/07/2026	Không	MC 476 Phước Sơn.
31	TBA Đoàn Kết 04 Nr Áp 4 Đoàn Kết tuyến 475 Bù Đăng - Thủy Điện Dak Ka	Hạng mục 2: Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc trạm biến áp Áp 4 Đoàn Kết 04.	Từ 07h 30 phút ngày 13/06/2026 đến 16h 30 phút ngày 13/07/2026	không	07h 30 phút ngày 13/07/2026	16h30 phút ngày 13/07/2026	Không	Không
32	TBA Đoàn Kết 40 Nr Đoàn Kết (85/40) tuyến 475 Bù Đăng - Thủy Điện Dak Ka	Hạng mục 4: Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc trạm biến áp Đoàn Kết 40. - Xây dựng mới 33,5m lưới hạ áp 1 lộ từ trụ 39H đến trụ 12H sử dụng cáp ABC 2x50mm ² và nối lưới hạ áp tại trụ 12H trạm biến áp Sân Bay Vĩnh Thiện 13, Tách lưới hạ áp tại trụ 04H trạm biến áp Sân Bay Vĩnh Thiện 09 (Giảm bán kính cấp điện, giảm tải cho trạm Sân Bay Vĩnh Thiện 09, Nhánh rẽ hạ áp cấp 1).	Từ 07h 30 phút ngày 14/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 14/07/2026	không	07h 30 phút ngày 14/07/2026	16h30 phút ngày 14/07/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
33	TBA Đức Phong 04 Nr Đoàn Kết (85/04) tuyến 475 Bù Đăng - Thủy Điện Đak Ka	. Hạng mục 6: Xây dựng mới đường dây hạ áp độc lập thuộc trạm biến áp Đức Phong 04. - Xây dựng mới 90,8m lưới hạ áp sử dụng cáp ABC 4x50mm2 từ trụ 04 đến trụ 08H hiện cung cấp điện cho các hộ dân đang đấu nối cầu phụ, cầu đui sau điện kế (Trục chính trạm biến áp Công suất 3x50kVA hiện hữu 01 lộ)	Từ 07h 30 phút ngày 14/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 14/07/2026	không	07h 30 phút ngày 14/07/2026	16h30 phút ngày 14/07/2026	Không	Không
34	Nr Sao bông Thống Nhất (265/01) tuyến 473 Nghĩa Trung	18. Hạng mục 18: Xây dựng mới đường dây hạ áp và TBA III-160KVA Thống Nhất 305. - Xây dựng mới lưới hạ áp 3P-4D 2 lộ sử dụng cáp ABC 4x70mm2 từ trụ 302 đến trụ A06 và cây mới 01 TBA công suất III-160KVA tại trụ 305 NR Đoàn Kết tuyến 477 Bù Đăng. - Chiều dài đường dây hạ áp XDM dùng cáp ABC 4x70mm2 : 565m	Từ 07h 30 phút ngày 14/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 14/07/2026	không	07h 30 phút ngày 14/07/2026	16h30 phút ngày 14/07/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
35	Nr Sao bông Thống Nhất (265/01) tuyến 473 Nghĩa Trung	26. Hạng mục 26: Xây dựng mới đường dây hạ áp và TBA 1x50KVA Bàu Cá Rô 09. - Xây dựng mới lưới hạ áp 1P-3D (2 lộ) sử dụng cáp ABC 3x50mm2 từ trụ 08 đến trụ 12 chiều dài đơn tuyến 299m và cạy mới 01 TBA công suất 1x50KVA tại trụ 09 NR Bàu Cá Rô tuyến 477 Bù Đăng	Từ 07h 30 phút ngày 15/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 15/07/2026	không	07h 30 phút ngày 15/07/2026	16h 30 phút ngày 15/07/2026	Không	Không
36	Nr Sao bông Thống Nhất (265/01) tuyến 473 Nghĩa Trung	Hạng mục 19: Xây dựng mới đường dây hạ áp và TBA 1x50KVA Sao Bông Thống Nhất 51B/29.	Từ 07h 30 phút ngày 15/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 15/07/2026	không	07h 30 phút ngày 15/07/2026	16h 30 phút ngày 15/07/2026	Không	Không
37	Nr Sao bông Thống Nhất (265/01) tuyến 473 Nghĩa Trung	Hạng mục 24: Cải tạo đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha và tăng công suất trạm biến áp Sao Bông Thống Nhất 52 từ 2x50KVA lên III-160KVA.	Từ 07h 30 phút ngày 15/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 15/07/2026		07h 30 phút ngày 15/07/2026	16h 30 phút ngày 15/07/2026	Không	Không
38	LBFCO trụ 01 Nr. Thủy Văn 159/01 tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn	Hạng mục 1: Tăng công suất trạm biến áp từ 1x25KVA lên 2x25KVA và xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc trạm biến áp Thủy Văn 34	Từ 07h 30 phút ngày 16/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 16/07/2026		Từ 07h 30 phút ngày 16/07/2026	16h 30 phút ngày 16/07/2026	Không	Không
39	LBFCO trụ 01 Nr. Thủy Văn 159/01 tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn	Hạng mục 4: Tách lưới hạ áp, cạy mới trạm biến áp 1x50KVA Thủy Văn 87					Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
40	LBFCO trụ 01 Nr. Sơn Hòa 209B/01 tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn	Hạng mục 9: Cải tạo đường dây trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha nhánh rẽ Sơn Hoà 13/05 tuyến 477 Bù Đăng và tăng công suất trạm biến áp Sơn Hoà 13B/05 từ 1x50KVA lên III-160KVA.	Từ 07h 30 phút ngày 20/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 20/07/2026		Từ 07h 30 phút ngày 20/07/2026	16h 30 phút ngày 20/07/2026	Không	Không
41	LBFCO trụ 01 Nr. Sơn Hòa 209B/01 tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn	Hạng mục 33: Cải tạo đường dây hạ áp 1 pha lên 3 pha và tăng công suất trạm biến áp Sơn Lợi 04, Sơn Lợi 06 lên III-160KVA.	Từ 07h 30 phút ngày 20/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 20/07/2026		Từ 07h 30 phút ngày 20/07/2026	16h 30 phút ngày 20/07/2026	Không	Không
42	TBA Minh Hưng 31 tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Hạng mục 5: Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc trạm biến áp Minh Hưng 31.	Từ 07h 30 phút ngày 21/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 21/07/2026		Từ 07h 30 phút ngày 21/07/2026	16h 30 phút ngày 21/07/2026	Không	Không
43	LBFCO Nr Lê Hồng Phong trụ 67 tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn	Hạng mục 30: Xây dựng mới đường dây hạ áp độc lập thuộc trạm biến áp Lê Hồng Phong 02.	Từ 07h 30 phút ngày 21/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 21/07/2026		Từ 07h 30 phút ngày 21/07/2026	16h 30 phút ngày 21/07/2026	Không	Không
44	Phân đoạn 357 tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn	Hạng mục 8: Xây dựng mới đường dây trung áp và trạm biến áp 1x50KVA Sơn Tân 61.	Từ 07h 30 phút ngày 22/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 22/07/2026		Từ 07h 30 phút ngày 22/07/2026	16h 30 phút ngày 22/07/2026	Không	Không
45	Phân đoạn 357 tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn	Hạng mục 2: Cải tạo thay dây lưới hạ áp từ 2AV50mm2 lên ABC 3x95mm2 và tăng công suất trạm biến áp Sơn Quý 370/16 từ 1x50KVA lên 2x50KVA	Từ 07h 30 phút ngày 22/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 22/07/2026		Từ 07h 30 phút ngày 22/07/2026	16h 30 phút ngày 22/07/2026	Không	Không
46	Phân đoạn 357 tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn	Hạng mục 5: Tách lưới hạ áp, cây mới trạm biến áp 1x50KVA Sơn Hiệp 1	Từ 07h 30 phút ngày 22/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 22/07/2026		Từ 07h 30 phút ngày 22/07/2026	16h 30 phút ngày 22/07/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
47	Phân Đoạn 202 Nr Bom Bo tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Hạng mục 10: Cải tạo thay dây lưới hạ áp từ 2AV50mm2 lên ABC 4x50mm2 và tăng công suất từ 1x37,5kVA lên thành III-100kVA thuộc trạm biến áp Bom Bo 214B.	Từ 07h 30 phút ngày 22/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 22/07/2026		Từ 07h 30 phút ngày 22/07/2026	16h 30 phút ngày 22/07/2026	Không	Không
48	Phân Đoạn 202 Nr Bom Bo tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Hạng mục 11: Cải tạo thay dây lưới hạ áp từ 2AV50mm2 lên ABC 4x50mm2 và tăng công suất từ 1x50kVA lên thành III-100kVA thuộc trạm biến áp Bom Bo 248.	Từ 07h 30 phút ngày 22/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 22/07/2026		Từ 07h 30 phút ngày 22/07/2026	16h 30 phút ngày 22/07/2026	Không	Không
49	LBFCO trụ 01A Nr Chuông Trâu (46/185B/01A) tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Hạng mục 12: Cải tạo lưới hạ áp từ 4AV50 mm2 lên thành ABC 4x50mm2 và xây dựng mới lưới lưới hạ áp thuộc trạm biến áp Chuông Trâu 04.	Từ 07h 30 phút ngày 23/07/2026 đến 09h 30 phút ngày 23/07/2026		07h 30 phút ngày 23/07/2026	09h 30 phút ngày 23/07/2026	Không	Không
50	LBFCO trụ 01A Nr Chuông Trâu (46/185B/01A) tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Hạng mục 14: Tách lưới hạ áp, cấy mới trạm biến áp 2x25KVA Xóm Đồng Bào tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Từ 07h 30 phút ngày 23/07/2026 đến 09h 30 phút ngày 23/07/2026		07h 30 phút ngày 23/07/2026	09h 30 phút ngày 23/07/2026	Không	Không
51	LBFCO trụ 01A Nr Chuông Trâu (46/185B/01A) tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Hạng mục 16: Tách lưới hạ áp, cấy mới trạm biến áp 2x25KVA Bàu Địa 28.	Từ 07h 30 phút ngày 23/07/2026 đến 09h 30 phút ngày 23/07/2026		07h 30 phút ngày 23/07/2026	09h 30 phút ngày 23/07/2026	Không	Không
52	LBFCO tại trụ 01 Nr Bù Cá Rói (128/01) tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Hạng mục 06: Đấu nối đường dây trung áp và trạm biến áp 1x50KVA Bù Cá Rói 41 xây dựng mới	Từ 07h 30 phút ngày 23/07/2026 đến 09h 30 phút ngày 23/07/2026		07h 30 phút ngày 23/07/2026	09h30 phút ngày 23/07/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
53	LBFCO Nr Thôn 5A Bình Minh 145/01 tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Hạng mục 13: Tách lưới hạ áp, cây mới trạm biến áp 1x37,5KVA Thôn 5A Bình Minh 61.	Từ 07h 30 phút ngày 24/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 24/07/2026		Từ 07h 30 phút ngày 24/07/2026	16h 30 phút ngày 24/07/2026	Không	Không
54	LBFCO Nr Thôn 5A Bình Minh 145/01 tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Hạng mục 15: Tách lưới hạ áp, cây mới trạm biến áp 2x25KVA Thôn 5A Bình Minh 18.	Từ 07h 30 phút ngày 24/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 24/07/2026		Từ 07h 30 phút ngày 24/07/2026	16h 30 phút ngày 24/07/2026	Không	Không
55	FCO trụ 01 Nr Thôn 3 Bình Minh (128/10/01) tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Hạng mục 17: Xây dựng mới Đường dây trung, hạ áp và 02 trạm biến áp 1x50kVA Tổ 5 Thôn 3 Bình Minh.	Từ 07h 30 phút ngày 24/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 24/07/2026		Từ 07h 30 phút ngày 24/07/2026	16h 30 phút ngày 24/07/2026	Không	Không
56	LBFCO tại trụ 01 Nr. Áp 2 Minh Hưng (09B/01) tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn	Hạng mục 3: Xây dựng mới đường dây trung áp, cải tạo lưới hạ áp và trạm biến áp 1x50KVA thuộc trạm biến áp Áp 2 Minh Hưng 19	Từ 07h 30 phút ngày 24/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 24/07/2026		Từ 07h 30 phút ngày 24/07/2026	16h 30 phút ngày 24/07/2026	Không	Không
57	LBFCO trụ 01 Nr Áp 9 Nghĩa Trung (425/33/01) tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Hạng mục 21: Tách lưới hạ áp, cây mới TBA 2x25KVA TBA Áp 9 Nghĩa Trung 99.	Từ 07h 30 phút ngày 27/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 27/07/2026		Từ 07h 30 phút ngày 27/07/2026	16h 30 phút ngày 27/07/2026	Không	Không
58	LBFCO trụ 01 Nr Áp 9 Nghĩa Trung (425/33/01) tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Hạng mục 22: Tách lưới hạ áp, cây mới TBA 2x25KVA TBA Áp 9 Nghĩa Trung 42.	Từ 07h 30 phút ngày 27/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 27/07/2026		Từ 07h 30 phút ngày 27/07/2026	16h 30 phút ngày 27/07/2026	Không	Không
59	LBFCO trụ 01 Nr Áp 9 Nghĩa Trung (425/33/01) tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Hạng mục 23: Xây dựng mới đường dây trung áp và TBA 2x25KVA TBA Áp 9 Nghĩa Trung 129.	Từ 07h 30 phút ngày 27/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 27/07/2026		Từ 07h 30 phút ngày 27/07/2026	16h 30 phút ngày 27/07/2026	Không	Không
60	LBFCO trụ 01 Nr Áp 9 Nghĩa Trung (425/33/01) tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Hạng mục 31: Tách lưới hạ áp, cây mới trạm biến áp 2x25KVA Áp 9 Nghĩa Trung 61	Từ 07h 30 phút ngày 27/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 27/07/2026		Từ 07h 30 phút ngày 27/07/2026	16h 30 phút ngày 27/07/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
61	LBFCO trụ 01 Nr Áp 9 Nghĩa Trung (425/33/01) tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Hạng mục 32: Tách lưới hạ áp, cấy mới trạm biến áp 2x25KVA Áp 9 Nghĩa Trung 81	Từ 07h 30 phút ngày 27/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 27/07/2026		Từ 07h 30 phút ngày 27/07/2026	16h 30 phút ngày 27/07/2026	Không	Không
62	FCO trụ 41 Nr Áp 10 Đức Liễu (337/43/41) tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Hạng mục 25: Xây dựng mới đường dây trung hạ áp và TBA 2x25KVA Thôn 10 Đức Liễu 105.	Từ 07h 30 phút ngày 28/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 28/07/2026		Từ 07h 30 phút ngày 28/07/2026	16h 30 phút ngày 28/07/2026	Không	Không
63	LBFCO tại trụ 01 Nr. Nguyễn Huệ (77/01) tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn	Hạng mục 12: Xây dựng mới đường dây trung áp và trạm biến áp III-160KVA thuộc trạm biến áp Nguyễn Huệ 03B	Từ 07h 30 phút ngày 28/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 28/07/2026		Từ 07h 30 phút ngày 28/07/2026	16h 30 phút ngày 28/07/2026	Không	Không
64	TBA Ngã Ba Áp 2 tuyến 474 Đăng Hà	Hạng mục 27: Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc trạm biến áp Ngã 3 Áp 2.	Từ 07h 30 phút ngày 28/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 28/07/2026		Từ 07h 30 phút ngày 28/07/2026	16h 30 phút ngày 28/07/2026	Không	Không
65	TBA Áp 3 tuyến 474 Đăng Hà	Hạng mục 28: Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc trạm biến áp Áp 3.	Từ 07h 30 phút ngày 28/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 28/07/2026		Từ 07h 30 phút ngày 28/07/2026	16h 30 phút ngày 28/07/2026	Không	Không
66	Nr Bàu Tre tuyến 474 Đăng Hà	Xây dựng mới Đường dây trung hạ áp và trạm biến áp 1x50KVA Thôn 5 Đăng Hà.	Từ 07h 30 phút ngày 28/07/2026 đến 16h 30 phút ngày 28/07/2026		Từ 07h 30 phút ngày 28/07/2026	16h 30 phút ngày 28/07/2026	Không	Không
67	RC161 tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Hạng mục 20: Xây dựng mới đường dây hạ áp và TBA III-160KVA Đức Liễu 180B.	Từ 07h 30 phút ngày 28/07/2026 đến 11h 30 phút ngày 28/07/2026		Từ 07h 30 phút ngày 28/07/2026	11h 30 phút ngày 28/07/2026	Không	Không
II. ĐIỆN LỰC BÙ ĐÓP:								
1	TBA Thôn 6 Bình Thắng 05 trụ 413/140/02/05 tuyến 478 Đa Kia	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 8h00 phút ngày 17/7/2026 đến 8h40 phút ngày 17/7/2026	không	8h00 phút ngày 17/7/2026	8h40 phút ngày 17/7/2026	Không	Không
2	TBA Thôn 6 Bình Thắng 14 trụ 413/140/14 tuyến 478 Đa Kia	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 8h50 phút ngày 17/7/2026 đến 9h30 phút ngày 17/7/2026	không	8h50 phút ngày 17/7/2026	9h30 phút ngày 17/7/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
3	TBA Thôn 6B2 Bình Thắng 17 trụ 413/124/17 tuyến 478 Đa Kia	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 9h40 phút ngày 17/7/2026 đến 10h20 phút ngày 17/7/2026	không	9h40 phút ngày 17/7/2026	10h20 phút ngày 17/7/2026	Không	Không
4	TBA Bình Thắng 113 trụ 413/113 tuyến 478 Đa Kia	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h30 phút ngày 17/7/2026 đến 11h10 phút ngày 17/7/2026	không	10h30 phút ngày 17/7/2026	11h10 phút ngày 17/7/2026	Không	Không
5	TBA Thôn 6B Bình Thắng 08 trụ 413/112/08 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h00 phút ngày 17/7/2026 đến 13h40 phút ngày 17/7/2026	không	13h00 phút ngày 17/7/2026	13h40 phút ngày 17/7/2026	Không	Không
6	TBA Thôn 5 Bình Thắng 08 trụ 413/38/18/45/08 tuyến 478 Đa Kia	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h50 phút ngày 17/7/2026 đến 14h30 phút ngày 17/7/2026	không	13h50 phút ngày 17/7/2026	14h30 phút ngày 17/7/2026	Không	Không
7	TBA Cú 34 trụ 413/38/34 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h40 phút ngày 17/7/2026 đến 15h20 phút ngày 17/7/2026	không	14h40 phút ngày 17/7/2026	15h20 phút ngày 17/7/2026	Không	Không
8	TBA Cú 37 trụ 413/38/37 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h30 phút ngày 17/7/2026 đến 16h10 phút ngày 17/7/2026	không	15h30 phút ngày 17/7/2026	16h10 phút ngày 17/7/2026	Không	Không
9	Các TBA: Cầu Nhỏ 20 trụ 293/20, Cầu Nhỏ 39 trụ 293/39, Suối Đĩa 04 trụ 293/39/04, Cầu Nhỏ 58 trụ 293/58, Cầu Nhỏ 71 trụ 293/71 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose và phát quang cao áp	Từ 7h30 phút ngày 24/7/2026 đến 16h30 phút ngày 24/7/2026	không	7h30 phút ngày 24/7/2026	16h30 phút ngày 24/7/2026	Không	Không
10	TBA Cầu Nhỏ 04 trụ 293/04 tuyến 478 Đa Kia	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h50 phút ngày 24/7/2026 đến 14h30 phút ngày 24/7/2026	không	13h50 phút ngày 24/7/2026	14h30 phút ngày 24/7/2026	Không	Không
11	TBA Đội 2 Đa Kia 10 trụ 298/10 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h40 phút ngày 24/7/2026 đến 15h20 phút ngày 24/7/2026	không	14h40 phút ngày 24/7/2026	15h20 phút ngày 24/7/2026	Không	Không
12	TBA Đội 7 Đa Kia 05 tuyến 478 Đa Kia	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h30 phút ngày 24/7/2026 đến 16h10 phút ngày 24/7/2026	không	15h30 phút ngày 24/7/2026	16h10 phút ngày 24/7/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
III.	DIỆN LỰC BÌNH LONG: Không có KHBDS trong tháng 07/2026.							
IV.	DIỆN LỰC BÙ GIA MẬP:							
1	Nhánh rẽ Bù Cà Mau trụ 177 tuyến 475 Bù Gia Mập - Phú Nghĩa	Tăng công suất TBA Bù Cà Mau 07 từ 1x50kVA lên 2x50kVA trụ 177/07; Bù Cà Mau 17 từ 1x50kVA lên 2x50kVA trụ 177/18; Bù Cà Mau 25B từ 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA trụ 177/25B	Từ 07h30 phút ngày 02/07/2026 đến 16h30 phút ngày 02/07/2026	không	07h30 phút ngày 02/07/2026	16h30 phút ngày 02/07/2026	Do chưa có đủ vật tư, Đơn vị thi công chuyển đăng ký từ tháng 6/2026 sang tháng 7/2026	Không
2	Nhánh rẽ Bung Đăk Sơn trụ 160/09 tuyến 475 Bù Gia Mập - Đăk Ô	Tăng công suất TBA Bung Đăk Sơn 07 từ 1x50kVA lên thành 2x50kVA	Từ 07h30 phút ngày 02/07/2026 đến 16h30 phút ngày 02/07/2026	không	07h30 phút ngày 02/07/2026	16h30 phút ngày 02/07/2026		Không
3	Phân đoạn 158 trụ 158 tuyến 475 Bù Gia Mập - Phú Nghĩa	- Tháo gỡ di dời TBA 1x50kVA Khắc Khoan 175. - Xử lý vị trí nguy hiểm	Từ 07h30 phút ngày 03/07/2026 đến 16h30 phút ngày 03/07/2026	không	07h30 phút ngày 03/07/2026	16h30 phút ngày 03/07/2026		Không
4	Nhánh rẽ Thôn 4 trụ 556/01 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	Tăng công suất TBA Đội 4&5 Thôn 4 từ 1x37,5 kVA lên thành 100kVA	Từ 07h30 phút ngày 03/07/2026 đến 16h30 phút ngày 03/07/2026	không	07h30 phút ngày 03/07/2026	16h30 phút ngày 03/07/2026	Đăng ký kế hoạch năm tháng 8, Đơn vị thi công hiệu chỉnh kế hoạch thi công tháng 07	Không
5	Nhánh rẽ Bù Xia 516 trụ 516 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	Tăng công suất TBA Bù Xia Cầu Khi 08 từ 1x25kVA lên 1x50kVA	Từ 07h30 phút ngày 03/07/2026 đến 16h30 phút ngày 03/07/2026	không	07h30 phút ngày 03/07/2026	16h30 phút ngày 03/07/2026	Đăng ký kế hoạch năm tháng 8, Đơn vị thi công hiệu chỉnh kế hoạch thi công tháng 07	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
6	Phân đoạn 229B trụ 229B tuyến 475 Bù Gia Mập - Phú Nghĩa	- Tháo gỡ thu hồi 01 bộ Recloser 280 hiện hữu cũ. Đồng thời lắp đặt mới 01 bộ Recloser tại vị trí trụ 280 tuyến 475 Bù Gia Mập. - Xử lý vị trí nguy hiểm: Di dời, gia cố lưới điện trung áp 3P đoạn từ trụ 248 đến trụ 254 tuyến 475 Bù Gia Mập - Phú Nghĩa	Từ 07h30 phút ngày 07/07/2026 đến 16h30 phút ngày 07/07/2026	không	07h30 phút ngày 07/07/2026	16h30 phút ngày 07/07/2026	Do chưa có đủ vật tư, Đơn vị thi công chuyển đăng ký từ tháng 6/2026 sang tháng 7/2026	Không
7	Nhánh rẽ Hai Căn trụ 218/02 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	- Cải tạo đường dây trung áp từ 1P thành 3P - Tăng công suất TBA Hai Căn 48 từ 1x37,5kVA thành 100kVA; Hai Căn 67 từ 1x25kVA thành 100kVA - Tháo gỡ điều chuyển TBA 1x37,5 kVA Hai Căn 48, 1x50 kVA Hai Căn 58; 1x25 kVA Hai Căn 67	Từ 07h30 phút ngày 08/07/2026 đến 16h30 phút ngày 08/07/2026	không	07h30 phút ngày 08/07/2026	16h30 phút ngày 08/07/2026	Do chưa có đủ vật tư, Đơn vị thi công chuyển đăng ký từ tháng 6/2026 sang tháng 7/2026	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
8	Phân đoạn 107 trụ 107 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	- Tăng công suất TBA UBND Xã Phú Nghĩa từ 3x50kVA lên thành III-250kVA; Phú Nghĩa 154/01 từ 1x50kVA lên III-100kVA; Bù Xia 488 từ 1x50kVA lên thành III-100kVA; Bù Xia 484/12 từ 1x25kVA lên thành 1x50kVA; Đăk Ô 554 từ 1x50kVA lên thành III-100kVA Đăk U 436 từ 1x50kVA lên thành III-100kVA - Cải tạo đường dây trung áp nhánh rẽ Phú Nghĩa 154	Từ 07h30 phút ngày 09/07/2026 đến 16h30 phút ngày 09/07/2026	không	07h30 phút ngày 09/07/2026	16h30 phút ngày 09/07/2026		Không
9	Nhánh rẽ Thôn 3 659/01 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	- Tăng công suất TBA Thôn 3-9 1x50kVA lên thành III-100kVA; Thôn 3 Suối đôn 40 từ 1x25kVA lên thành III-100kVA; Thôn 3 Suối Đồn 56 từ 1x50kVA lên 2x50kVA - Tháo gỡ TBA 3x50kVA Thôn 3-9; 1x25kVA Thôn 3 Suối Đồn tại trụ 659/15/40/01 - Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Từ 07h30 phút ngày 10/07/2026 đến 16h30 phút ngày 10/07/2026	không	07h30 phút ngày 10/07/2026	16h30 phút ngày 10/07/2026	Đăng ký kế hoạch năm tháng 8, Đơn vị thi công hiệu chỉnh kế hoạch thi công tháng 07	Không
10	Nhánh rẽ Đăk Ô 670 trụ 670/01 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	Tháo gỡ di dời TBA 1x37,5kVA Đăk Ô 670	Từ 07h30 phút ngày 10/07/2026 đến 16h30 phút ngày 10/07/2026	không	07h30 phút ngày 10/07/2026	16h30 phút ngày 10/07/2026		Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
11	Phân đoạn 04B trụ 595/04B tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắc Ô	Tăng công suất TBA Thôn 9-8 từ 1x50kVA lên thành 2x50kVA	Từ 07h30 phút ngày 14/07/2026 đến 16h30 phút ngày 14/07/2026	không	07h30 phút ngày 14/07/2026	16h30 phút ngày 14/07/2026	Do chưa có đủ vật tư, Đơn vị thi công chuyển đăng ký từ tháng 6/2026 sang tháng 7/2026	Không
12	Nhánh rẽ Bù Gia Phúc trụ 177/01B tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắc Ô	- Tăng công suất TBA Thôn Phú Nghĩa từ 1x50kVA lên thành 2x50kVA; Bù Gia Phúc 95/05 từ 1x25kVA lên thành 1x50kVA; Bù Gia Phúc 95/18 từ 1x25kVA lên thành 2x25kVA; Trường Học 91 từ 1x37,5kVA thành III-100kVA - Tháo gỡ TBA 1x25kVA Bù Gia Phúc 95/05	Từ 07h30 phút ngày 15/07/2026 đến 16h30 phút ngày 15/07/2026	không	07h30 phút ngày 15/07/2026	16h30 phút ngày 15/07/2026	Do chưa có đủ vật tư, Đơn vị thi công chuyển đăng ký từ tháng 6/2026 sang tháng 7/2026	Không
13	Nhánh rẽ Suối Đá Đắc U trụ 425 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắc Ô	Di dời TBA 1x50kVA Suối Đá Đắc U 21 từ trụ 444/21 về trụ 444/30, tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắc Ô	Từ 07h30 phút ngày 16/07/2026 đến 16h30 phút ngày 16/07/2026	không	07h30 phút ngày 16/07/2026	16h30 phút ngày 16/07/2026	Do chưa có đủ vật tư, Đơn vị thi công chuyển đăng ký từ tháng 6/2026 sang tháng 7/2026	Không
14	Nhánh rẽ Thôn 6 trụ 595/01A tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắc Ô	- Tăng công suất TBA Thôn 6-32 từ 1x50kVA lên 2x50kVA; Thôn 6-4 từ 2x37,5kVA lên 3x37,5kVA - Cải tạo đường dây trung áp 12,7kV từ 1 pha lên 3 pha	Từ 07h30 phút ngày 21/07/2026 đến 16h30 phút ngày 21/07/2026	không	07h30 phút ngày 21/07/2026	16h30 phút ngày 21/07/2026	Do chưa có đủ vật tư, Đơn vị thi công chuyển đăng ký từ tháng 6/2026 sang tháng 7/2026	Không
15	Nhánh rẽ Tổ 4 Tân Lập trụ 166/23 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắc Ô	Tăng công suất TBA Tổ 4 Tân Lập 20 từ 1x25kVA lên 1x50kVA; Tổ 4 Tân Lập 31 từ 1x25kVA lên 1x50kVA	Từ 07h30 phút ngày 22/07/2026 đến 16h30 phút ngày 22/07/2026	không	07h30 phút ngày 22/07/2026	16h30 phút ngày 22/07/2026	Do chưa có đủ vật tư, Đơn vị thi công chuyển đăng ký từ tháng 6/2026 sang tháng 7/2026	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
16	Nhánh rẽ Đức Hạnh trụ 36/01 tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	- Tăng công suất TBA Sơn Trung 32 từ 1x50kVA lên thành III-100kVA; Đức Hạnh 17 từ 3x50kVA lên thành III-250kVA - Tháo gỡ di dời TBA 1x37,5kVA Sơn Trung 24/06; 3x50kVA Sơn Trung 32; Xóm Chài từ 2x37,5kVA lên thành III-100kVA - Cải tạo đường dây trung áp nhánh rẽ Xóm Chài	Từ 07h30 phút ngày 23/07/2026 đến 16h30 phút ngày 23/07/2026	không	07h30 phút ngày 23/07/2026	16h30 phút ngày 23/07/2026		Không
17	Nhánh rẽ Đắc Sơn 2 trụ 61/114B tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Tăng công suất TBA Đắc Khâu 114B/15 từ 1x37,5kVA lên 3x37,5kVA	Từ 07h30 phút ngày 24/07/2026 đến 16h30 phút ngày 24/07/2026	không	07h30 phút ngày 24/07/2026	16h30 phút ngày 24/07/2026		Không
18	Phân đoạn 557 trụ 557 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắc Ô	- Tăng công suất TBA Đắc Ô 554 từ 1x50kVA lên thành III-100kVA; Hai Thái 624 từ (1x50+1x37,5)kVA lên thành III-100kVA; Hai Thái 631 từ 1x50kVA lên thành III-100kVA; Đắc Ô 586 từ 1x50kVA lên thành 100kVA; Đắc Ô 645 từ 1x50kVA lên thành 100kVA - Tháo gỡ di dời TBA 1x50kVA Đắc Ô 645/04 về trụ 645/17, tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắc Ô	Từ 07h30 phút ngày 27/07/2026 đến 16h30 phút ngày 27/07/2026	không	07h30 phút ngày 27/07/2026	16h30 phút ngày 27/07/2026		Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
19	Phân đoạn 148 trụ 148 tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	- Thác Dài 166 từ 1x37,5kVA thành 100kVA; Thác Dài 190 từ 1x50kVA thành 100kVA; Cây Đa 03/08 từ 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA; Cây Đa 01 từ 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA; Cây Đa 30 từ 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA; Cây Đa 52 từ 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA; Cây Đa 07 từ 1x50kVA thành 2x50kVA - Tháo gỡ điều chuyển TBA 1x37,5 kVA Thác Dài 166, 1x50 kVA Thác Dài 190 - Thí nghiệm định kỳ CBM năm 2026 các TBA: Bệnh viện Nhân Ái 03; ệnh viện Nhân Ái 05; Thác Dài 157; Thác Dài 166	Từ 07h30 phút ngày 29/07/2026 đến 16h30 phút ngày 28/07/2026	không	07h30 phút ngày 28/07/2026	16h30 phút ngày 28/07/2026	Do chưa có đủ vật tư, Đơn vị thi công chuyển đăng ký từ tháng 6/2026 sang tháng 7/2026	Không
20	TBA Phú Văn 67 trụ 67 tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 07h30 phút ngày 29/07/2026 đến 16h30 phút ngày 28/07/2026	không	07h30 phút ngày 28/07/2026	16h30 phút ngày 28/07/2026		Không
21	TBA Phú Văn 90 trụ 90 tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 07h30 phút ngày 29/07/2026 đến 16h30 phút ngày 28/07/2026	không	07h30 phút ngày 28/07/2026	16h30 phút ngày 28/07/2026		Không
22	TBA Phú Văn 110 trụ 110 tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 07h30 phút ngày 29/07/2026 đến 16h30 phút ngày 28/07/2026	không	07h30 phút ngày 28/07/2026	16h30 phút ngày 28/07/2026		Không
23	TBA Phú Văn 129 trụ 129 tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 07h30 phút ngày 29/07/2026 đến 16h30 phút ngày 28/07/2026	không	07h30 phút ngày 28/07/2026	16h30 phút ngày 28/07/2026		Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
24	Nhánh rẽ Phú Văn 72 trụ 72/04 tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Tăng công suất TBA Đắc Khâu 114B/15 từ 1x37,5kVA lên 3x37,5kVA	Từ 07h30 phút ngày 29/07/2026 đến 16h30 phút ngày 29/07/2026	không	07h30 phút ngày 29/07/2026	16h30 phút ngày 29/07/2026		Không
25	Nhánh rẽ Quốc Tế trụ 36/01 tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	- Tăng công suất TBA Quốc Tế 08 từ 1x50kVA lên III-100kVA - Tháo gỡ di dời TBA 1x50kVA	Từ 07h30 phút ngày 29/07/2026 đến 16h30 phút ngày 29/07/2026	không	07h30 phút ngày 29/07/2026	16h30 phút ngày 29/07/2026		Không
26	Nhánh rẽ Bù Gia Mập trụ 632/01 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắc Ô	- Tăng công suất TBA Cầu Sắt 03 từ 1x37,5kVA lên 3x37,5kVA; Cầu Sắt 16 từ 1x25kVA lên 1x50kVA; Đắc Kon 86 từ 1x25kVA lên thành III-100kVA; Thôn 8-77 từ 1x25kVA lên thành 2x25kVA; Đắc Á 06/01 từ 1x25kVA lên 2x25kVA - Thí nghiệm CBM định kỳ năm 2026 các TBA: Đắc Kon 70, Thôn 8-04, Thôn 8-30, Thôn 8-42B, Đắc Á 04, Đắc Á 16, Đắc Á 23 - Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Từ 07h30 phút ngày 30/07/2026 đến 16h30 phút ngày 30/07/2026	không	07h30 phút ngày 30/07/2026	16h30 phút ngày 30/07/2026	Đăng ký kế hoạch năm tháng 8, Đơn vị thi công hiệu chỉnh kế hoạch thi công tháng 07	Không
V.	DIỆN LỰC CHƠN THÀNH: Không có KHBDSK trong tháng 07/2026.							
VI.	DIỆN LỰC ĐỒNG XOÀI: Không có KHBDSK trong tháng 07/2026.							
VII.	DIỆN LỰC ĐỒNG PHỤ:							
1	Tại TBA Tân Lập Ấp 9-10 trụ 71D/10 tuyến 473 Đồng Phú - Nam Đồng Phú.	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 02/7/2026 đến 16h 30 phút ngày 02/7/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 03/6/2026	16h 30 phút ngày 03/6/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
2	Tại TBA Tân Lập Ấp 73D/05 trụ 73D/05 tuyến 473 Đồng Phú - Nam Đồng Phú.	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 02/7/2026 đến 16h 30 phút ngày 02/7/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 03/6/2026	16h 30 phút ngày 03/6/2026	Không	Không
3	Tại trụ 165A tuyến 479 Đồng Phú - Tân Phú thuộc TBA 110/22kV Đồng Phú.	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 02/7/2026 đến 16h 30 phút ngày 02/7/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 03/6/2026	16h 30 phút ngày 03/6/2026	Không	Không
4	Tại TBA Tân Lập 64D/02 trụ 64D/02 tuyến 473 Đồng Phú - Nam Đồng Phú.	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 02/7/2026 đến 16h 30 phút ngày 02/7/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 03/6/2026	16h 30 phút ngày 03/6/2026	Không	Không
5	Tại TBA Ấp 1-45 trụ 45 nhánh rẽ Ấp 4B Tân Lập trụ 115C/03 tuyến 476 Đồng Phú - Bàu Tru.	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 02/7/2026 đến 16h 30 phút ngày 02/7/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 03/6/2026	16h 30 phút ngày 03/6/2026	Không	Không
6	Tại TBA TT Tân Phú 27B trụ 27B nhánh rẽ Tân Hưng trụ 208B tuyến 472 Bắc Đồng Phú - Tân Liên.	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 02/7/2026 đến 16h 30 phút ngày 02/7/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 03/6/2026	16h 30 phút ngày 03/6/2026	Không	Không
7	Tại TBA Tân Hưng 59 trụ 59 nhánh rẽ Tân Hưng trụ 208B tuyến 472 Bắc Đồng Phú - Tân Liên.	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 02/7/2026 đến 16h 30 phút ngày 02/7/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 03/6/2026	16h 30 phút ngày 03/6/2026	Không	Không
8	Tại TBA Cầu Hằng 06 trụ 06 nhánh rẽ Cầu Hằng trụ 208B/96 tuyến 472 Bắc Đồng Phú - Tân Liên.	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 02/7/2026 đến 16h 30 phút ngày 02/7/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 03/6/2026	16h 30 phút ngày 03/6/2026	Không	Không
9	Tại TBA UB xã Tân Hưng trụ 117 nhánh rẽ Tân Hưng trụ 208B tuyến 472 Bắc Đồng Phú - Tân Liên.	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 02/7/2026 đến 16h 30 phút ngày 02/7/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 03/6/2026	16h 30 phút ngày 03/6/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
10	Tại TBA Tiến Hưng 26 trụ 26 nhánh rẽ An Phước trụ 71 tuyến 476 Bắc Đồng Phú - Bình Phước	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 07/7/2026 đến 16h 30 phút ngày 07/7/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 03/6/2026	16h 30 phút ngày 03/6/2026	Không	Không
11	Tại TBA Tiến Hưng 09 trụ 09 nhánh rẽ An Phước trụ 71 tuyến 476 Bắc Đồng Phú - Bình Phước	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 07/7/2026 đến 16h 30 phút ngày 07/7/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 30/6/2026	16h 30 phút ngày 30/6/2026	Không	Không
12	Tại TBA Tiến Hưng 13/01 trụ 13/01 nhánh rẽ An Phước trụ 71 tuyến 476 Bắc Đồng Phú - Bình Phước	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 07/7/2026 đến 16h 30 phút ngày 07/7/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 30/6/2026	16h 30 phút ngày 30/6/2026	Không	Không
13	Tại TBA Tiến Hưng 26/07 trụ 26/07 nhánh rẽ An Phước trụ 71 tuyến 476 Bắc Đồng Phú - Bình Phước	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 07/7/2026 đến 16h 30 phút ngày 07/7/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 30/6/2026	16h 30 phút ngày 30/6/2026	Không	Không
14	Tại TBA Tiến Hưng 26/08B trụ 26/08B nhánh rẽ An Phước trụ 71 tuyến 476 Bắc Đồng Phú - Bình Phước	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 07/7/2026 đến 16h 30 phút ngày 07/7/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 30/6/2026	16h 30 phút ngày 30/6/2026	Không	Không
15	Tại TBA Tiến Hưng 26/12 trụ 26/12 nhánh rẽ An Phước trụ 71 tuyến 476 Bắc Đồng Phú - Bình Phước	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 07/7/2026 đến 16h 30 phút ngày 07/7/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 30/6/2026	16h 30 phút ngày 30/6/2026	Không	Không
16	Tại TBA Tiến Hưng 26/21 trụ 26/21 nhánh rẽ An Phước trụ 71 tuyến 476 Bắc Đồng Phú - Bình Phước	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 07/7/2026 đến 16h 30 phút ngày 07/7/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 30/6/2026	16h 30 phút ngày 30/6/2026	Không	Không
17	Tại TBA Tiến Hưng 22 trụ 22 nhánh rẽ An Phước trụ 71 tuyến 476 Bắc Đồng Phú - Bình Phước	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h 00 phút ngày 07/7/2026 đến 16h 30 phút ngày 07/7/2026	không	Từ 08h 00 phút ngày 30/6/2026	16h 30 phút ngày 30/6/2026	Không	Không
VIII. ĐIỆN LỰC HÓN QUẢN: Không có KHBDS trong tháng 07/2026.								

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
IX. ĐIỆN LỰC PHƯỚC LONG:								
1	MC 473 Phước Long - Bình Sơn	Lắp dây chống sét từ trụ 01A đến trụ 31A tuyến 473 Phước Long. XDCB năm 2026	Từ 07h 30 phút ngày 04/07/2026 đến 17h 30 phút ngày 04/07/2026	không	07h30 phút ngày 04/07/2026	16h30 phút ngày 04/07/2026	không	không
2	MC 475, 477 Phước Long	Lắp dây chống sét từ trụ 01 đến trụ 27B tuyến 475, 477 PL Phước Long. XDCB năm 2026	Từ 07h 30 phút ngày 05/07/2026 đến 17h 30 phút ngày 05/07/2026	không	07h30 phút ngày 05/07/2026	16h30 phút ngày 5/07/2026	không	không
3	RC 195 trụ 195 tuyến 474 Phước Long - Bà Rá	Cải tạo đường dây trung áp từ trụ 196 đến trụ 245 tuyến 474 Phước Long - Bà Rá	Từ 07h 30 phút ngày 06/07/2026 đến 17h 30 phút ngày 06/07/2026	không	07h30 phút ngày 06/07/2026	16h30 phút ngày 06/07/2026	không	không
4	03 DS trụ 143B tuyến 474 Phước Long - Bà Rá	Cải tạo đường dây trung áp từ trụ 144 đến trụ 195 tuyến 474 Phước Long - Bà Rá	Từ 07h 30 phút ngày 07/07/2026 đến 17h 30 phút ngày 07/07/2026	không	07h30 phút ngày 07/07/2026	16h30 phút ngày 07/07/2026	không	không
5	RC trụ 65B/02 trụ 65B/02 NR Hành Chính tuyến 474 Phước Long - Bà Rá	Tách lưới hạ áp TBA Khu 2 Phước Bình cây mới TBA III-160kVA Phước Bình 65B/05/01 tuyến 474 Phước Long - Bà Rá	Từ 07h 30 phút ngày 08/07/2026 đến 17h 30 phút ngày 08/07/2026	không	07h30 phút ngày 08/07/2026	16h30 phút ngày 08/07/2026	không	không
6	RC 58B/98/167 trụ 58B/98/167 NR Phước Tân tuyến 472 Phước Long - Thác Mơ	Cải tạo đường dây trung áp từ trụ 303 đến trụ 354 NR Phước Tân tuyến 472 Phước Long - Thác Mơ	Từ 07h 30 phút ngày 13/07/2026 đến 17h 30 phút ngày 13/07/2026	không	07h30 phút ngày 13/07/2026	16h30 phút ngày 13/07/2026	không	không
7	03 DS trụ 143B tuyến 474 Phước Long - Bà Rá	Thay dây trung áp 3ACXH185mm2/AC120mm2 từ trụ 144 đến trụ 195 tuyến 474 Phước Long - Bà Rá	Từ 07h 30 phút ngày 20/07/2026 đến 17h 30 phút ngày 20/07/2026	không	07h30 phút ngày 20/07/2026	16h30 phút ngày 20/07/2026	không	không
X. ĐIỆN LỰC PHÚ RIỀNG:								
1	NR Đội 2 Nông trường 6 trụ 228/54 tuyến 477 Bình Tân trạm 110kV Phú Riềng	- Cải tạo đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha khoảng trụ 228/54/26 - 228/54/26/13	07h30 đến 16h30 ngày 07/07/2026	Không	07h30 ngày 07/07/2026	16h30 ngày 07/07/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
2	NR Thôn 5B trụ 228/21 tuyến 477 Bình Tân trạm 110kV Phú Riềng	- Cải tạo đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha khoảng trụ 228/21/05 - 228/21/28	07h30 đến 16h30 ngày 09/07/2026	Không	07h30 ngày 09/07/2026	16h30 ngày 09/07/2026	Không	Không
3	NR Thôn 5A trụ 228/21 tuyến 477 Bình Tân trạm 110kV Phú Riềng	- Cải tạo đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha khoảng trụ 228/21/13 - 228/21/18	07h30 đến 16h30 ngày 14/07/2026	Không	07h30 ngày 14/07/2026	16h30 ngày 14/07/2026	Không	Không
4	NR Thôn 1 Long Bình trụ 228/168 tuyến 477 Bình Tân trạm 110kV Phú Riềng	- Cải tạo đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha khoảng trụ 228/168 - 228/168/14	07h30 đến 16h30 ngày 16/07/2026	Không	07h30 ngày 16/07/2026	16h30 ngày 16/07/2026	Không	Không
5	NR Tân 3 trụ 212/95B/11 tuyến 475 Long Tân trạm 110kV Phú Riềng	- Cải tạo đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha khoảng trụ 212/95B/22 - 212/95B/59	07h30 đến 16h30 ngày 21/07/2026	Không	07h30 ngày 21/07/2026	16h30 ngày 21/07/2026	Không	Không
6	NR Thôn 8 Long Hưng trụ 362 tuyến 477 Bình Tân trạm 110kV Phú Riềng	- Cải tạo đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha khoảng trụ 362 - 362/18	07h30 đến 16h30 ngày 23/07/2026	Không	07h30 ngày 23/07/2026	16h30 ngày 23/07/2026	Không	Không
7	NR Thôn 11 Long Hà trụ 228/91 tuyến 477 Bình Tân trạm 110kV Phú Riềng	- Cải tạo đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha khoảng trụ 228/91/02 - 228/91/104	07h30 đến 16h30 ngày 28/07/2026	Không	07h30 ngày 28/07/2026	16h30 ngày 28/07/2026	Không	Không
8	NR Nông trường 10 trụ 142/01 tuyến 471 Phú Riềng Đò trạm 110kV Phú Riềng	- Cải tạo đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha khoảng trụ 142/04 - 142/24	07h30 đến 16h30 ngày 30/07/2026	Không	07h30 ngày 30/07/2026	16h30 ngày 30/07/2026	Không	Không
XI.	ĐIỆN LỰC LỘC NINH:							
1	TBA Trần Tiến Long 05 trụ 05 NR Trần Tiến Long tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang xã Lộc Tấn, Đồng Nai	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 08h20 phút ngày 14/07/2026 đến 09h00 phút ngày 14/07/2026	Không	Từ 08h20 phút ngày 14/07/2026	09h00 phút ngày 14/07/2026	Không	Không
2	TBA Vườn điều 152B/1 trụ 152B/1 tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang xã Lộc Tấn, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 09h10 phút ngày 14/07/2026 đến 09h50 phút ngày 14/07/2026	Không	Từ 09h10 phút ngày 14/07/2026	09h50 phút ngày 14/07/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
3	TBA Vườn Điều 150/1 trụ 150/1 tuyến 473 Lộc Ninh- Lộc Thanh xã Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h00 phút ngày 14/07/2026 đến 10h40 phút ngày 14/07/2026	Không	Từ 10h00 phút ngày 14/07/2026	10h40 phút ngày 14/07/2026	Không	Không
4	TBA 'Bến Xe 138 trụ 138 tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang xã Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h50 phút ngày 14/07/2026 đến 11h30 phút ngày 14/07/2026	Không	Từ 10h50 phút ngày 14/07/2026	11h30 phút ngày 14/07/2026	Không	Không
5	TBA Sân Tennis trụ 118/01 tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang xã Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h10 phút ngày 14/07/2026 đến 13h50 phút ngày 14/07/2026	Không	Từ 13h10 phút ngày 14/07/2026	13h50 phút ngày 14/07/2026	Không	Không
6	TBA Lộc Thái 48 trụ 48 tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang xã Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h00 phút ngày 14/07/2026 đến 14h40 phút ngày 14/07/2026	Không	Từ 14h00 phút ngày 14/07/2026	14h40 phút ngày 14/07/2026	Không	Không
7	TBA Lộc Thái 37 trụ 37 tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang xã Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h50 phút ngày 14/07/2026 đến 15h30 phút ngày 14/07/2026	Không	Từ 14h50 phút ngày 14/07/2026	15h30 phút ngày 14/07/2026	Không	Không
8	TBA Lộc Thái 41 trụ 41 tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang xã Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h40 phút ngày 14/07/2026 đến 16h20 phút ngày 14/07/2026	Không	Từ 15h40 phút ngày 14/07/2026	16h20 phút ngày 14/07/2026	Không	Không
9	TBA Ấp 5 Lộc Thái 10 trụ 10 NR Ấp 5 Lộc Thái tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang xã Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 08h20 phút ngày 16/07/2026 đến 09h00 phút ngày 16/07/2026	Không	Từ 08h20 phút ngày 16/07/2026	09h00 phút ngày 16/07/2026	Không	Không
10	TBA Ấp 3B TT Lộc Ninh 05 trụ 05 NR Ấp 3B TT Lộc Ninh tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang xã Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 09h10 phút ngày 16/07/2026 đến 09h50 phút ngày 16/07/2026	Không	Từ 09h10 phút ngày 16/07/2026	09h50 phút ngày 16/07/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
11	TBA Ấp 1 Lộc Thuận 24 trụ 24 NR Ấp 1 Lộc Thuận tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang xã Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h00 phút ngày 16/07/2026 đến 10h40 phút ngày 16/07/2026	Không	Từ 10h00 phút ngày 16/07/2026	10h40 phút ngày 16/07/2026	Không	Không
12	TBA Ấp 1 Lộc Thuận 20 trụ 20 NR Ấp 1 Lộc Thuận tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang xã Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h50 phút ngày 16/07/2026 đến 11h30 phút ngày 16/07/2026	Không	Từ 10h50 phút ngày 16/07/2026	11h30 phút ngày 16/07/2026	Không	Không
13	TBA Ấp 1 Lộc Thuận 19/01 trụ 19/01 NR Ấp 1 Lộc Thuận tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h10 phút ngày 29/05/2026 đến 13h50 phút ngày 16/07/2026	Không	Từ 13h10 phút ngày 16/07/2026	13h50 phút ngày 16/07/2026	Không	Không
14	TBA Làng Hai 47 trụ 47 NR Làng Hai tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h00 phút ngày 16/07/2026 đến 14h40 phút ngày 16/07/2026	Không	Từ 14h00 phút ngày 16/07/2026	14h40 phút ngày 16/07/2026	Không	Không
15	TBA Làng Hai 52 trụ 52 NR Làng Hai tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h50 phút ngày 16/07/2026 đến 15h30 phút ngày 16/07/2026	Không	Từ 14h50 phút ngày 16/07/2026	15h30 phút ngày 16/07/2026	Không	Không
16	TBA Làng Hai 39 trụ 39 NR Làng Hai tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h40 phút ngày 29/05/2026 đến 16h20 phút ngày 16/07/2026	Không	Từ 15h40 phút ngày 16/07/2026	16h20 phút ngày 16/07/2026	Không	Không
17	TBA Làng Hai 06 trụ 06 NR Làng Hai tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 08h20 phút ngày 21/07/2026 đến 09h00 phút ngày 21/07/2026	Không	Từ 08h20 phút ngày 21/07/2026	09h00 phút ngày 21/07/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
18	TBA Làng Hai 16 trụ 16 NR Làng Hai tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 09h10 phút ngày 21/07/2026 đến 09h50 phút ngày 21/07/2026	Không	Từ 09h10 phút ngày 21/07/2026	09h50 phút ngày 21/07/2026	Không	Không
19	TBA H6-57 trụ 57 NR H6 tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h00 phút ngày 21/07/2026 đến 10h40 phút ngày 21/07/2026	Không	Từ 10h00 phút ngày 21/07/2026	10h40 phút ngày 21/07/2026	Không	Không
20	TBA H6-49 trụ 49 NR H6 tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h50 phút ngày 21/07/2026 đến 11h30 phút ngày 21/07/2026	Không	Từ 10h50 phút ngày 21/07/2026	11h30 phút ngày 21/07/2026	Không	Không
21	TBA H6-40 trụ 40 NR H6 tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h10 phút ngày 21/07/2026 đến 13h50 phút ngày 21/07/2026	Không	Từ 13h10 phút ngày 21/07/2026	13h50 phút ngày 21/07/2026	Không	Không
22	TBA H6-30 trụ 30 NR H6 tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h00 phút ngày 21/07/2026 đến 14h40 phút ngày 21/07/2026	Không	Từ 14h00 phút ngày 21/07/2026	14h40 phút ngày 21/07/2026	Không	Không
23	TBA Tam Lang 19 trụ 19 NR Tam Lang tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h50 phút ngày 21/07/2026 đến 15h30 phút ngày 21/07/2026	Không	Từ 14h50 phút ngày 21/07/2026	15h30 phút ngày 21/07/2026	Không	Không
24	TBA Tam Lang 31 trụ 31 NR Tam Lang tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h40 phút ngày 21/07/2026 đến 16h20 phút ngày 21/07/2026	Không	Từ 15h40 phút ngày 21/07/2026	16h20 phút ngày 21/07/2026	Không	Không
25	TBA H6-22 trụ 22 NR H6 tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 08h20 phút ngày 23/07/2026 đến 09h00 phút ngày 23/07/2026	Không	Từ 08h20 phút ngày 23/07/2026	09h00 phút ngày 23/07/2026	Không	Không

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
26	TBA H6-14 trụ 14 NR H6 tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 09h10 phút ngày 23/07/2026 đến 09h50 phút ngày 23/07/2026	Không	Từ 09h10 phút ngày 23/07/2026	09h50 phút ngày 23/07/2026	Không	Không
27	TBA Lộc Thuận 52 trụ 52 NR Lộc Thuận tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h00 phút ngày 23/07/2026 đến 10h40 phút ngày 23/07/2026	Không	Từ 10h00 phút ngày 23/07/2026	10h40 phút ngày 23/07/2026	Không	Không
28	TBA Chợ Lộc Khánh 50 trụ 50 NR Lộc Khánh tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h50 phút ngày 23/07/2026 đến 11h30 phút ngày 23/07/2026	Không	Từ 10h50 phút ngày 23/07/2026	11h30 phút ngày 23/07/2026	Không	Không
29	TBA Lộc Khánh 76 trụ 76 NR Lộc Khánh tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h10 phút ngày 23/07/2026 đến 13h50 phút ngày 23/07/2026	Không	Từ 13h10 phút ngày 23/07/2026	13h50 phút ngày 23/07/2026	Không	Không
30	TBA Lộc Khánh 161 trụ 161 NR Lộc Khánh tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h00 phút ngày 23/07/2026 đến 14h40 phút ngày 23/07/2026	Không	Từ 14h00 phút ngày 23/07/2026	14h40 phút ngày 23/07/2026	Không	Không
31	TBA Cần Lê 24 trụ 24 NR Cần Lê tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h50 phút ngày 23/07/2026 đến 15h30 phút ngày 23/07/2026	Không	Từ 14h50 phút ngày 23/07/2026	15h30 phút ngày 23/07/2026	Không	Không
32	TBA Chà Đôn 18 trụ 18 NR Chà Đôn tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h40 phút ngày 23/07/2026 đến 16h20 phút ngày 23/07/2026	Không	Từ 15h40 phút ngày 23/07/2026	16h20 phút ngày 23/07/2026	Không	Không
XII.	CÁC NMTĐ NHỎ: Không có KHBDS trong tháng 07/2026.							