

**Phụ lục**

**Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm lưới điện và nhà máy điện tháng 02 năm 2026**  
(Đính kèm Công văn số: /KH-PCĐN ngày /01/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai)

STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
<b>I. XÍ NGHIỆP LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ:</b>								
1	- MC 171, 172, TC C11, 131, MBA T1, 431 TBA 110kV Becamex - Đường dây 171 Becamex - 177 Chơn Thành 500kV - Đường dây 172 Becamex - 172 Dầu Tiếng	- Tách TC C11, lắp đặt ngăn 112, đấu nối hoàn thiện ngăn 132 - Đưa ACCU 02 vào vận hành, đấu nối hệ thống AC, DC TBA 110kV Becamex - Kiểm tra, siết lại hệ thống tiếp địa trụ và phụ kiện khoảng trụ 01, 377- 384 đường dây 177 Chơn Thành 500kV - 171 Becamex	06:00-18:00 ngày 01/02/2026	Không	06:00 ngày 01/02/2026	18:00 ngày 01/02/2026	Không	Không
2	Đường dây 172 Bù Đóp - 171 Hoa Lư	- Kiểm tra siết lại toàn bộ hệ thống tiếp địa, phụ kiện trụ điện 110kV các khoảng trụ 01, 02, 31-46	07:00-17:00 ngày 06/02/2026	Không	07:00 ngày 06/02/2026	17:00 ngày 06/02/2026	Không	Không
3	- MC 171, 172, TC C11, 131, MBA T1, 431 TBA 110kV Becamex - Đường dây 171 Becamex - 177 Chơn Thành 500kV - Đường dây 172 Becamex - 172 Dầu Tiếng	- Đấu nối hoàn thiện ngăn 112 TBA 110kV Becamex - Thử nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu đóng điện MBA T2 - Công trình TBA 110kV Becamex - Kiểm tra, siết lại hệ thống tiếp địa trụ và phụ kiện khoảng trụ 13-27 đường dây 172 Becamex - 172 Dầu Tiếng	06:00-18:00 ngày 08/02/2026	Không	06:00 ngày 08/02/2026	18:00 ngày 08/02/2026	Không	Không
4	Đường dây 177 Bình Long 2 - 171 Xi măng Bình Phước	- Kiểm tra siết lại toàn bộ hệ thống tiếp địa, phụ kiện các trụ 01-19.	07:00-17:00 ngày 10/02/2026	Không	07:00 ngày 10/02/2026	17:00 ngày 10/02/2026	Không	Không

II.	<b>ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ ĐĂNG:</b> Không có kế hoạch BDSC trong tháng							
III.	<b>ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ ĐÓP:</b> Không có kế hoạch BDSC trong tháng.							
IV.	<b>ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÌNH LONG:</b> Không có kế hoạch BDSC trong tháng.							
V.	<b>ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ GIA MẠP:</b> Không có KHBDS trong tuần kế tiếp.							
VI.	<b>ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN CHON THÀNH:</b>							
1	<p><b>'Cổ lập các phát tuyến thuộc TBA 110/22kV</b>  <b>Becamex :</b>          '- Tuyến 471 Becamex - Minh Lập.          '- Tuyến 473 Becamex - Công ty Leoch.          '- Tuyến 475 Becamex - Cty Ham.          '- Tuyến 477 Becamex - Cty CP (Cám).          '- Tuyến 479 Becamex - Minh Thành.</p>	<p>- Bảo trì mới nối lèo, lắp thiết bị chống động vật, bọc cách điện các vị trí hở.          '- Thi công tách tiếp đất cáp ngầm các tuyến lèo ra trong TBA 110/22kV Becamex tại tủ hộp bộ ra khỏi hệ thống tiếp đất của TBA 110/22kV.</p>	<p>Từ 07:00 phút ngày 01/02/2026 đến 18:00 phút ngày 01/02/2026</p>	<p>Không</p>	<p>07:00 phút ngày 01/02/2026</p>	<p>18:00 phút ngày 01/02/2026</p>	<p>Thực hiện chuyển nguồn đảm bảo khu vực cấp điện hợp lý</p>	<p>Không</p>
2	<p><b>'Cổ lập các phát tuyến thuộc TBA 110/22kV</b>  <b>Becamex :</b>          '- Tuyến 473 Becamex - Công ty Leoch.          '- Tuyến 475 Becamex - Cty Ham.          '- Tuyến 477 Becamex - Cty CP (Cám).          '- Tuyến 479 Becamex - Minh Thành.</p>	<p>- Bảo trì mới nối lèo, lắp thiết bị chống động vật, bọc cách điện các vị trí hở.</p>	<p>Từ 07:00 phút ngày 08/02/2026 đến 18:00 phút ngày 08/02/2026</p>	<p>Không</p>	<p>07:00 phút ngày 08/02/2026</p>	<p>18:00 phút ngày 08/02/2026</p>	<p>Thực hiện chuyển nguồn đảm bảo khu vực cấp điện hợp lý</p>	<p>Không</p>
VII.	<b>ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN ĐỒNG XOÀI:</b> Không có kế hoạch BDSC trong tháng.							
VIII.	<b>ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN HÓN QUẢN:</b> Không có kế hoạch BDSC trong tháng.							
IX.	<b>ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHƯỚC LONG:</b> Không có kế hoạch BDSC trong tháng.							
X.	<b>ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ RIỀNG:</b>							

1	PD 01-200 tuyến 475 Long Tân, PD 01-198 tuyến 477 Bình Tân trạm 110kV Phú Riêng	- Xử lý tồn tại công trình: XD lộ ra 22kV TBA 110kV Phú Riêng (XD/CB 2025): Chỉnh đà sứ bị nghiêng	7:30 đến 11:00 ngày 07/02/2026	Không	7:30 ngày 07/02/2026	11:00 ngày 07/02/2026	Không	Không
2	PD 01-61 tuyến 471 Phú Riêng Đò, PD 01-62 tuyến 473 Thuận Lợi trạm 110kV Phú Riêng	- Xử lý tồn tại công trình: XD lộ ra 22kV TBA 110kV Phú Riêng (XD/CB 2025): Chỉnh đà sứ bị nghiêng	7:30 đến 11:00 ngày 07/02/2026	Không	7:30 ngày 07/02/2026	11:00 ngày 07/02/2026	Không	Không
<b>XI.</b>	<b>ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỘC NINH:</b>							
1	Nhánh rẽ Lộc Hòa Tuyến 472 Hoa Lư-Lộc Tấn	-Di dời trụ 23 nhánh rẽ Lộc Hòa đầu nối trụ 171/23 Tuyến 472 Hoa Lư-Lộc Tấn.	8:00 ngày 03/02/2026 đến 14:00 ngày 03/02/2026	Không	8:00 ngày 03/02/2026	14:00 ngày 03/02/2026	Không	Không
<b>XII.</b>	<b>ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN ĐỒNG PHÚ:</b> Không có kế hoạch BDSC trong tháng.							