

PHỤ LỤC								
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm lưới điện và nhà máy điện tháng 08 năm 2026								
(Đính kèm Công văn số: /KH-PCĐN ngày /07/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai)								
STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
A	LƯỚI ĐIỆN 110KV							
1	Đường dây 177 Bình Long 2 - 171 Xi Măng Bình Phước.	- Tăng lại độ võng dây dẫn khoảng trụ 02-03 pha C.	08h00-16h00 ngày 19/08/2026	Không	08h00 ngày 19/08/2026	16h00 ngày 19/08/2026	Kết hợp công tác của Truyền tải Điện 4	Không
2	Đường dây 171 Xi Măng Bình Phước - 176 Chơn Thành 500kV	-Tăng lại độ võng dây dẫn khoảng trụ 02-03 pha C.	08h00-16h00 ngày 23/08/2026	Không	08h00 ngày 23/08/2026	16h00 ngày 23/08/2026	Không	Không
3	Đường dây 173 Bình Long 2 - 172, 174 Cần Đơn	- Thay sứ bê , kiểm tra siết lại hệ thống tiếp địa các trụ : 07 (1C), 13(1A), 20 (1A), 68 (1B), 140 (1B), 34 (1A).	08h00-16h00 ngày 26/08/2026	Không	08h00 ngày 26/08/2026	16h00 ngày 26/08/2026	Không	Không
B	LƯỚI ĐIỆN TRUNG THỂ VÀ NHÀ MÁY ĐIỆN							
I.	ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ ĐĂNG:							
1	TBA Minh Hưng 12 tuyến 477 Bù Đăng – Thọ Sơn	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Minh Hưng 12 (1x50kVA) tuyến 477 Bù Đăng – Thọ Sơn	"Từ 8h00 phút ngày 04/8/2026 đến 8h40 phút ngày 04/8/2026"	Không	8h00 phút ngày 04/8/2026	8h40 phút ngày 04/8/2026	Không	Không
2	TBA Minh Hưng 12 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Minh Hưng 121 (1x50kVA) tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Từ 8h50 phút ngày 04/8/2026 đến 9h30 phút ngày 04/8/2026	Không	8h50 phút ngày 04/8/2026	9h30 phút ngày 04/8/2026	Không	Không
3	TBA Minh Hưng 15 tuyến 477 Bù Đăng – Thọ Sơn	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Minh Hưng 15 (1x37,5kVA) tuyến 477 Bù Đăng – Thọ Sơn	Từ 9h40 phút ngày 04/8/2026 đến 10h20 phút ngày 04/8/2026	Không	9h40 phút ngày 04/8/2026	10h20 phút ngày 04/8/2026	Không	Không

4	TBA Minh Hưng 18 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Minh Hưng 18 (3x50kVA) tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Từ 10h30 phút ngày 04/8/2026 đến 11h10 phút ngày 04/8/2026	2 Không	10h30 phút ngày 04/8/2026	11h10 phút ngày 04/8/2026	Không	Không
5	TBA Minh Hưng 31 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Minh Hưng 31(3x50kVA) tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Từ 13h00 phút ngày 04/8/2026 đến 13h40 phút ngày 04/8/2026	Không	13h00 phút ngày 04/8/2026	13h40 phút ngày 04/8/2026	Không	Không
6	TBA Minh Hưng 61 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Minh Hưng 61 (3x50kVA) tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Từ 13h50 phút ngày 04/8/2026 đến 14h30 phút ngày 04/8/2026	Không	13h50 phút ngày 04/8/2026	14h30 phút ngày 04/8/2026	Không	Không
7	TBA Minh Hưng 90 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Minh Hưng 90 (1x37,5kVA) tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Từ 14h40 phút ngày 04/8/2026 đến 15h20 phút ngày 04/8/2026	Không	14h40 phút ngày 04/8/2026	15h20 phút ngày 04/8/2026	Không	Không
8	TBA Đức Liễu 02 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Đức Liễu 02 (1x50kVA) NR UBX cũ (337/02) tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	"Từ 8h00 phút ngày 11/8/2026 đến 8h40 phút ngày 11/8/2026"	Không	8h00 phút ngày 11/8/2026	8h40 phút ngày 11/8/2026	Không	Không
9	TBA Đức Liễu 209B tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm TBA Đức Liễu 209B (3x37,5kVA) tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Từ 8h50 phút ngày 11/8/2026 đến 9h30 phút ngày 11/8/2026	Không	8h50 phút ngày 11/8/2026	9h30 phút ngày 11/8/2026	Không	Không
10	TBA Đức Liễu 240 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Đức Liễu 240 (1x50kVA) tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Từ 9h40 phút ngày 11/8/2026 đến 10h20 phút ngày 11/8/2026	Không	9h40 phút ngày 11/8/2026	10h20 phút ngày 11/8/2026	Không	Không
11	TBA Đức Liễu 253 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Đức Liễu 253 (1x37.5kVA) tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Từ 10h30 phút ngày 11/8/2026 đến 11h10 phút ngày 11/8/2026	Không	10h30 phút ngày 11/8/2026	11h10 phút ngày 11/8/2026	Không	Không

12	TBA Đức Liễu 259 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Đức Liễu 259 (2x50kVA) tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Từ 13h00 phút ngày 11/8/2026 đến 13h40 phút ngày 11/8/2026	3 Không	13h00 phút ngày 11/8/2026	13h40 phút ngày 11/8/2026	Không	Không
13	TBA Đức Liễu 297/08 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Đức Liễu 297/08 (2x37.5kVA) NR Đức Liễu 297 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Từ 13h50 phút ngày 11/8/2026 đến 14h30 phút ngày 11/8/2026	Không	13h50 phút ngày 11/8/2026	14h30 phút ngày 11/8/2026	Không	Không
14	TBA Đức Liễu 299/04 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Đức Liễu 299/04 (1x50kVA) NR Đức Liễu 299 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Từ 14h40 phút ngày 11/8/2026 đến 15h20 phút ngày 11/8/2026	Không	14h40 phút ngày 11/8/2026	15h20 phút ngày 11/8/2026	Không	Không
15	TBA Phú Bình 10 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Phú Bình 10 (1x37,5kVA) trụ 500/10 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	"Từ 8h00 phút ngày 13/8/2026 đến 8h40 phút ngày 13/8/2026	Không	8h00 phút ngày 13/8/2026	8h40 phút ngày 13/8/2026	Không	Không
16	TBA Lâm Trường Thống Nhất 300 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Lâm Trường Thống Nhất 300 (1x50kVA) trụ 306B tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Từ 8h50 phút ngày 13/8/2026 đến 9h30 phút ngày 13/8/2026	Không	8h50 phút ngày 13/8/2026	9h30 phút ngày 13/8/2026	Không	Không
17	TBA Phú Bình 484 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Phú Bình 484 (1x50kVA) trụ 484 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Từ 9h40 phút ngày 13/8/2026 đến 10h20 phút ngày 13/8/2026	Không	9h40 phút ngày 13/8/2026	10h20 phút ngày 13/8/2026	Không	Không
18	TBA Phú Trung 470 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Phú Trung 470 (1x50kVA) tại trụ 470 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Từ 10h30 phút ngày 13/8/2026 đến 11h10 phút ngày 13/8/2026	Không	10h30 phút ngày 13/8/2026	11h10 phút ngày 13/8/2026	Không	Không

19	TBA Trường Học NT 415 tại trụ 415 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Trường Học NT 415 (3x50kVA) tại trụ 415 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Từ 13h00 phút ngày 13/8/2026 đến 13h40 phút ngày 13/8/2026	4 Không	13h00 phút ngày 13/8/2026	13h40 phút ngày 13/8/2026	Không	Không
20	TBA Nghĩa Trung 490 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Nghĩa Trung 490 (1x50kVA) tại trụ 490 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Từ 13h50 phút ngày 13/8/2026 đến 14h30 phút ngày 13/8/2026	Không	13h50 phút ngày 13/8/2026	14h30 phút ngày 13/8/2026	Không	Không
21	TBA Nghĩa Trung 378 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Nghĩa Trung 378 (1x37.5kVA) tại trụ 378 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Từ 14h40 phút ngày 13/8/2026 đến 15h20 phút ngày 13/8/2026	Không	14h40 phút ngày 13/8/2026	15h20 phút ngày 13/8/2026	Không	Không
22	TBA Nghĩa Trung 368 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Nghĩa Trung 368 (1x50kVA) tại trụ 368 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Từ 15h30 phút ngày 13/8/2026 đến 16h10 phút ngày 13/8/2026	Không	15h30 phút ngày 13/8/2026	16h10 phút ngày 13/8/2026	Không	Không
23	TBA Sao Bông 272 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm TBA Sao Bông 272 (3x50kVA) tại trụ 272 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	"Từ 8h00 phút ngày 18/8/2026 đến 8h40 phút ngày 18/8/2026	Không	8h00 phút ngày 18/8/2026	8h40 phút ngày 18/8/2026	Không	Không
24	TBA Sao Bông 264 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm TBA Sao Bông 264 (3x50kVA) tại trụ 264 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Từ 8h50 phút ngày 18/8/2026 đến 9h30 phút ngày 18/8/2026	Không	8h50 phút ngày 18/8/2026	9h30 phút ngày 18/8/2026	Không	Không
25	TBA Minh Hưng 31 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm TBA Minh Hưng 31 (3x50kVA) tại trụ 51 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Từ 9h40 phút ngày 18/8/2026 đến 10h20 phút ngày 18/8/2026	Không	9h40 phút ngày 18/8/2026	10h20 phút ngày 18/8/2026	Không	Không

26	TBA Minh Hưng 03 tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm TBA Minh Hưng 03 (3x50kVA) tại trụ 46/03 tuyến 472 Bù Đăng – Bom Bo	Từ 10h30 phút ngày 18/8/2026 đến 11h10 phút ngày 18/8/2026	5 Không	10h30 phút ngày 18/8/2026	11h10 phút ngày 18/8/2026	Không	Không
27	TBA Vườn Điều Huyện Ủy 44 tuyến 477 Bù Đăng – Thọ Sơn	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBMTBA Vườn Điều Huyện Ủy 44 (1x50kVA) tại trụ 44 tuyến 477 Bù Đăng – Thọ Sơn	Từ 13h00 phút ngày 18/8/2026 đến 13h40 phút ngày 18/8/2026	Không	13h00 phút ngày 18/8/2026	13h40 phút ngày 18/8/2026	Không	Không
28	TBA Vườn Điều Huyện Ủy 36 tuyến 477 Bù Đăng – Thọ Sơn	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA Vườn Điều Huyện Ủy 36 (2x50kVA) tại trụ 36 tuyến 477 Bù Đăng – Thọ Sơn	Từ 13h50 phút ngày 18/8/2026 đến 14h30 phút ngày 18/8/2026	Không	13h50 phút ngày 18/8/2026	14h30 phút ngày 18/8/2026	Không	Không
29	TBA Nguyễn Huệ 04 tuyến 477 Bù Đăng – Thọ Sơn	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm TBA Nguyễn Huệ 04 (3x50kVA) tại trụ 77/04 tuyến 477 Bù Đăng – Thọ Sơn	Từ 14h40 phút ngày 18/8/2026 đến 15h20 phút ngày 18/8/2026	Không	14h40 phút ngày 18/8/2026	15h20 phút ngày 18/8/2026	Không	Không
30	Tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn.	Hạng mục 7: Cải tạo đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha và tăng công suất trạm biến áp Vườn Điều Huyện Ủy 36 từ 2x50KVA lên III-160KVA	Từ 07h 30 phút ngày 21/8/2026 đến 16h 30 phút ngày 21/8/2026	Không	07h 30 phút ngày 21/8/2026	16h 30 phút ngày 21/8/2026	Không	Không
31	- NR Đồng Nai trụ 142 tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn; - Tuyến 475 Bù Đăng _ Thủy Điện Đak Kar	Di dời đường dây trung hạ áp từ trụ 06B đến trụ 72B NR Đồng Nai tuyến 477 Bù Đăng (các vị trí trụ nằm đồi cao, Móng trụ bị sạt lở có nguy cơ ngã trụ) sử dụng lại 372,6m dây hiện hữu 3ACX240+3AC70/AC120mm ² , xem trên BVMB	Từ 07h 30 phút ngày 11/8/2026 đến 16h 30 phút ngày 11/8/2026	Không	07h 30 phút ngày 11/8/2026	16h 30 phút ngày 11/8/2026	Không	Không

32	NR Bùi Nhùi trụ 67 tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn	Di dời thay dây lưới trung áp từ trụ 02B đến trụ 15B NR Bùi Nhùi tuyến 477 Bù Đăng, chiều dài đơn tuyến 169,3m (Các vị trí trụ nằm trong đất nhà dân, ý kiến cử tri di dời trụ điện).	Từ 07h 30 phút ngày 05/8/2026 đến 16h 30 phút ngày 05/8/2026	6 Không	07h 30 phút ngày 05/8/2026	16h 30 phút ngày 05/8/2026	Không	Không
33	- NR. Sa Rây trụ 136 tuyến 477 Bù Đăng -Thọ Sơn; Tháo	Hạng mục 7: Cải tạo đường dây trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha nhánh rẽ Sa Rây tuyến 477 Bù Đăng và tăng công suất trạm biến áp Sa Rây 05 từ 1x50KVA lên thành III-160KVA.	Từ 07h 30 phút ngày 05/8/2026 đến 11h 30 phút ngày 05/8/2026	Không	07h 30 phút ngày 05/8/2026	16h 30 phút ngày 05/8/2026	Không	Không
34	PD 16 NR Đoàn Kết tuyến 475 Bù Đăng - Thủy Điện Đk Kar	Gắn nắp chụp đầu các nhánh rẽ, TBA (SCTX 2026)	Từ 07h 30 phút ngày 21/8/2026 đến 16h 30 phút ngày 21/8/2026	Không	Từ 07h 30 phút ngày 21/8/2026	16h 30 phút ngày 21/8/2026	Không	Không
II.	ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ ĐÓP:							
1	TBA Thôn 6 Bình Thắng 05 trụ 413/140/02/05 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp phát quang cao áp.	Từ 8h00 phút ngày 21/8/2026 đến 8h40 phút ngày 21/8/2026	Không	8h00 phút ngày 21/8/2026	8h40 phút ngày 21/8/2026	Không	Không
2	TBA Thôn 6 Bình Thắng 14 trụ 413/140/14 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 8h50 phút ngày 21/8/2026 đến 9h30 phút ngày 21/8/2026	Không	8h50 phút ngày 21/8/2026	9h30 phút ngày 21/8/2026	Không	Không
3	TBA Thôn 6B2 Bình Thắng 17 trụ 413/124/17 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 9h40 phút ngày 21/8/2026 đến 10h20 phút ngày 21/8/2026	Không	9h40 phút ngày 21/8/2026	10h20 phút ngày 21/8/2026	Không	Không
4	TBA Bình Thắng 113 trụ 413/113 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h30 phút ngày 21/8/2026 đến 11h10 phút ngày 21/8/2026	Không	10h30 phút ngày 21/8/2026	11h10 phút ngày 21/8/2026	Không	Không
5	TBA Thôn 6B Bình Thắng 08 trụ 413/112/08 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 11h20 phút ngày 21/8/2026 đến 12h00 phút ngày 21/8/2026	Không	11h20 phút ngày 21/8/2026	12h00 phút ngày 21/8/2026	Không	Không
6	TBA Thôn 5 Bình Thắng 08 trụ 413/38/18/45/08 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h00 phút ngày 21/8/2026 đến 13h40 phút ngày 21/8/2026	Không	13h00 phút ngày 21/8/2026	13h40 phút ngày 21/8/2026	Không	Không
7	TBA Cù 34 trụ 413/38/34 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h50 phút ngày 21/8/2026 đến 14h30 phút ngày 21/8/2026	Không	13h50 phút ngày 21/8/2026	14h30 phút ngày 21/8/2026	Không	Không

8	TBA Cú 37 trụ 413/38/37 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h40 phút ngày 21/8/2026 đến 15h20 phút ngày 21/8/2026	7 Không	14h40 phút ngày 21/8/2026	15h20 phút ngày 21/8/2026	Không	Không
9	TBA Thôn 5 Long Bình 41 trụ 413/116/82/41 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h50 phút ngày 28/8/2026 đến 14h30 phút ngày 28/8/2026	Không	13h50 phút ngày 28/8/2026	14h30 phút ngày 28/8/2026	Không	Không
10	TBA Hà Bắc 63 trụ 413/116/63 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h40 phút ngày 28/8/2026 đến 15h20 phút ngày 28/8/2026	Không	14h40 phút ngày 28/8/2026	15h20 phút ngày 28/8/2026	Không	Không
11	TBA Hà Bắc 44 trụ 413/116/44 tuyến 478 Đa Kia.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h30 phút ngày 28/8/2026 đến 16h10 phút ngày 28/8/2026	Không	15h30 phút ngày 28/8/2026	16h10 phút ngày 28/8/2026	Không	Không
III. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÌNH LONG: Không có trong tháng 07/2026.								
IV. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ GIA MẬP:								
1	Phân đoạn 229B trụ 229B tuyến 475 Bù Gia Mập - Phú Nghĩa	- Tháo gỡ thu hồi 01 bộ Recloser 280 hiện hữu cũ. Đồng thời lắp đặt mới 01 bộ Recloser tại vị trí trụ 280 tuyến 475 Bù Gia Mập. - Xử lý vị trí nguy hiểm: Di dời, gia cố lưới điện trung áp 3P đoạn từ trụ 248 đến trụ 254 tuyến 475 Bù Gia Mập - Phú Nghĩa	Từ 07h30 phút ngày 03/08/2026 đến 16h30 phút ngày 03/08/2026	Không	07h30 phút ngày 03/08/2026	16h30 phút ngày 03/08/2026	Đơn vị thi công đăng ký tháng 7 không thi công kịp tiến độ, đăng ký tháng 8	- Cắt 03DS trụ 201 tuyến 472 Phước Long - Thác Mơ - Cắt 03DS 1P trụ 176 tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn
2	Nhánh rẽ Bù Cà Mau trụ 177 tuyến 475 Bù Gia Mập - Phú Nghĩa	Tăng công suất TBA Bù Cà Mau 07 từ 1x50kVA lên 2x50kVA trụ 177/07; Bù Cà Mau 17 từ 1x50kVA lên 2x50kVA trụ 177/18; Bù Cà Mau 25B từ 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA trụ 177/25B	Từ 07h30 phút ngày 05/08/2026 đến 16h30 phút ngày 05/08/2026	Không	07h30 phút ngày 05/08/2026	16h30 phút ngày 05/08/2026	Đơn vị thi công đăng ký tháng 7 không thi công kịp tiến độ, đăng ký tháng 8	Không
3	TBA Phú Văn 22 trụ 22 tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h10 phút ngày 29/08/2026 đến 08h45 phút ngày 06/08/2026	Không	08h10 phút ngày 06/08/2026	08h45 phút ngày 06/08/2026	Không	Không
4	TBA Sơn Trung 14 trụ 36/14 nhánh rẽ Đức Hạnh, tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 09h00 phút ngày 29/08/2026 đến 09h45 phút ngày 06/08/2026	Không	09h00 phút ngày 06/08/2026	09h45 phút ngày 06/08/2026	Không	Không

5	TBA Sơn Trung 24/06 trụ 36/24/06 nhánh rẽ Đức Hạnh, tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 09h50 phút ngày 29/08/2026 đến 10h20 phút ngày 06/08/2026	8 Không	09h50 phút ngày 06/08/2026	10h20 phút ngày 06/08/2026	Không	Không
6	TBA Sơn Trung 32 trụ 36/32 nhánh rẽ Đức Hạnh, tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 10h30 phút ngày 29/08/2026 đến 11h30 phút ngày 06/08/2026	Không	10h30 phút ngày 06/08/2026	11h30 phút ngày 06/08/2026	Không	Không
7	TBA Sơn Trung 48 trụ 36/48 nhánh rẽ Đức Hạnh, tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 13h10 phút ngày 29/08/2026 đến 13h50 phút ngày 06/08/2026	Không	13h10 phút ngày 06/08/2026	13h50 phút ngày 06/08/2026	Không	Không
8	TBA Bình Đức 130 trụ 36/130 nhánh rẽ Đức Hạnh, tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 13h20 phút ngày 29/08/2026 đến 14h15 phút ngày 06/08/2026	Không	13h20 phút ngày 06/08/2026	14h15 phút ngày 06/08/2026	Không	Không
9	TBA Đức Hạnh 145/06/01 trụ 36/145 nhánh rẽ Đức Hạnh, tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 14h30 phút ngày 29/08/2026 đến 15h30 phút ngày 06/08/2026	Không	14h30 phút ngày 06/08/2026	15h30 phút ngày 06/08/2026	Không	Không
10	Nhánh rẽ Bưng Đắc Sơn trụ 160/09 tuyến 475 Bù Gia Mập - Đắc Ở	Tăng công suất TBA Bưng Đắc Sơn 07 từ 1x50kVA lên thành 2x50kVA	Từ 07h30 phút ngày 07/08/2026 đến 16h30 phút ngày 07/08/2026	Không	07h30 phút ngày 07/08/2026	16h30 phút ngày 07/08/2026	Đơn vị thi công đăng ký tháng 7 không thi công kịp tiến độ, đăng ký tháng 8	Không
11	Phân đoạn 158 trụ 158 tuyến 475 Bù Gia Mập - Phú Nghĩa	- Tháo gỡ di dời TBA 1x50kVA Khắc Khoan 175. - Xử lý vị trí nguy hiểm	Từ 07h30 phút ngày 07/08/2026 đến 16h30 phút ngày 07/08/2026	Không	07h30 phút ngày 07/08/2026	16h30 phút ngày 07/08/2026	Đơn vị thi công đăng ký tháng 7 không thi công kịp tiến độ, đăng ký tháng 8	- Cắt 03DS 1P + 01LBS trụ 229B tuyến 475 Bù Gia Mập

12	Phân đoạn 107 trụ 107 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	- Tăng công suất TBA UBND Xã Phú Nghĩa từ 3x50kVA lên thành III- 250kVA; Phú Nghĩa 154/01 từ 1x50kVA lên III-100kVA; Bù Xia 488 từ 1x50kVA lên thành III-100kVA; Bù Xia 484/12 từ 1x25kVA lên thành 1x50kVA; Đăk Ô 554 từ 1x50kVA lên thành III- 100kVAĐăk U 436 từ 1x50kVA lên thành III- 100kVA - Cải tạo đường dây trung áp nhánh rẽ Phú Nghĩa 154 - Tháo gỡ di dời TBA 1x37,5kVA Đăk Ô 670	Từ 07h30 phút ngày 10/08/2026 đến 16h30 phút ngày 10/08/2026	9 Không	07h30 phút ngày 10/08/2026	16h30 phút ngày 10/08/2026	Đơn vị thi công đăng ký tháng 7 không thi công kịp tiến độ, đăng ký tháng 8	Cắt phân đoạn 108/01 nhánh rẽ mạch vòng tuyến 475 Bù Gia Mập - Phú Nghĩa
13	Phân đoạn 04B trụ 595/04B tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	Tăng công suất TBA Thôn 9- 8 từ 1x50kVA lên thành 2x50kVA	Từ 07h30 phút ngày 14/08/2026 đến 16h30 phút ngày 14/08/2026	Không	07h30 phút ngày 14/08/2026	16h30 phút ngày 14/08/2026	Đơn vị thi công đăng ký tháng 7 không thi công kịp tiến độ, đăng ký tháng 8	Không
14	Nhánh rẽ Bù Gia Phúc trụ 177/01B tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	- Tăng công suất TBA Thôn Phú Nghĩa từ 1x50kVA lên thành 2x50kVA; Bù Gia Phúc 95/05 từ 1x25kVA lên thành 1x50kVA; Bù Gia Phúc 95/18 từ 1x25kVA lên thành 2x25kVA; Trường Học 91 từ 1x37,5kVA thành III-100kVA - Tháo gỡ TBA 1x25kVA Bù Gia Phúc 95/05	Từ 07h30 phút ngày 15/08/2026 đến 16h30 phút ngày 15/08/2026	Không	07h30 phút ngày 15/08/2026	16h30 phút ngày 15/08/2026	Do chưa có đủ vật tư, Đơn vị thi công đăng ký tháng 7	Không
15	Nhánh rẽ Suối Đá Đăk U trụ 425 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	Di dời TBA 1x50kVA Suối Đá Đăk U 21 từ trụ 444/21 về trụ 444/30, tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	Từ 07h30 phút ngày 16/08/2026 đến 16h30 phút ngày 16/08/2026	Không	07h30 phút ngày 16/08/2026	16h30 phút ngày 16/08/2026	Do chưa có đủ vật tư, Đơn vị thi công đăng ký tháng 7	Không

16	Nhánh rẽ Thôn 6 trụ 595/01A tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắk Ô	- Tăng công suất TBA Thôn 6-32 từ 1x50kVA lên 2x50kVA; Thôn 6-4 từ 2x37,5kVA lên 3x37,5kVA - Cải tạo đường dây trung áp 12,7kV từ 1 pha lên 3 pha	Từ 07h30 phút ngày 21/08/2026 đến 16h30 phút ngày 21/08/2026	10 Không	07h30 phút ngày 21/08/2026	16h30 phút ngày 21/08/2026	Do chưa có đủ vật tư, Đơn vị thi công đăng ký tháng 7	Không
17	Nhánh rẽ Tổ 4 Tân Lập trụ 166/23 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắk Ô	Tăng công suất TBA Tổ 4 Tân Lập 20 từ 1x25kVA lên 1x50kVA; Tổ 4 Tân Lập 31 từ 1x25kVA lên 1x50kVA	Từ 07h30 phút ngày 22/08/2026 đến 16h30 phút ngày 22/08/2026	Không	07h30 phút ngày 22/08/2026	16h30 phút ngày 22/08/2026	Do chưa có đủ vật tư, Đơn vị thi công đăng ký tháng 7	Không
18	Nhánh rẽ Đức Hạnh trụ 36/01 tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	- Tăng công suất TBA Sơn Trung 32 từ 1x50kVA lên thành III-100kVA; Đức Hạnh 17 từ 3x50kVA lên thành III-250kVA - Tháo gỡ di dời TBA 1x37,5kVA Sơn Trung 24/06; 3x50kVA Sơn Trung 32; Xóm Chài từ 2x37,5kVA lên thành III-100kVA - Cải tạo đường dây trung áp nhánh rẽ Xóm Chài	Từ 07h30 phút ngày 23/08/2026 đến 16h30 phút ngày 23/08/2026	Không	07h30 phút ngày 23/08/2026	16h30 phút ngày 23/08/2026	Đơn vị thi công đăng ký tháng 7 không thi công kịp tiến độ, đăng ký tháng 8	Không
19	Nhánh rẽ Đắk Sơn 2 trụ 61/114B tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Tăng công suất TBA Đắk Khâu 114B/15 từ 1x37,5kVA lên 3x37,5kVA	Từ 07h30 phút ngày 24/08/2026 đến 16h30 phút ngày 24/08/2026	Không	07h30 phút ngày 24/08/2026	16h30 phút ngày 24/08/2026	Đơn vị thi công đăng ký tháng 7 không thi công kịp tiến độ, đăng ký tháng 8	Không
20	TBA Khắc Khoan 246/05 trụ 246/05 tuyến 475 Bù Gia Mập - Phú Nghĩa	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h10 phút ngày 25/08/2026 đến 08h45 phút ngày 25/08/2026	Không	08h10 phút ngày 25/08/2026	08h45 phút ngày 25/08/2026	Không	Không
21	TBA Khắc Khoan 246/13/01 trụ 246/13/01 tuyến 475 Bù Gia Mập - Phú Nghĩa	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 09h00 phút ngày 25/08/2026 đến 09h45 phút ngày 25/08/2026	Không	09h00 phút ngày 25/08/2026	09h45 phút ngày 25/08/2026	Không	Không

22	TBA Khắc Khoan 258 trụ 258 tuyến 475 Bù Gia Mập - Phú Nghĩa	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 09h50 phút ngày 25/08/2026 đến 10h20 phút ngày 25/08/2026	11 Không	09h50 phút ngày 25/08/2026	10h20 phút ngày 25/08/2026	Không	Không
23	TBA Khắc Khoan 224 trụ 224 tuyến 475 Bù Gia Mập - Phú Nghĩa	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 10h30 phút ngày 25/08/2026 đến 11h30 phút ngày 25/08/2026	Không	10h30 phút ngày 25/08/2026	11h30 phút ngày 25/08/2026	Không	Không
24	TBA Khắc Khoan 212/13 trụ 212/13 tuyến 475 Bù Gia Mập - Phú Nghĩa	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 13h10 phút ngày 25/08/2026 đến 13h50 phút ngày 25/08/2026	Không	13h10 phút ngày 25/08/2026	13h50 phút ngày 25/08/2026	Không	Không
25	TBA Đăk Sơn 1-04B 160/04B trụ 160/04B tuyến 475 Bù Gia Mập - Phú Nghĩa	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 13h20 phút ngày 25/08/2026 đến 14h15 phút ngày 25/08/2026	Không	13h20 phút ngày 25/08/2026	14h15 phút ngày 25/08/2026	Không	Không
26	TBA Bưng Đăk Sơn 07 trụ 160/09/07 tuyến 475 Bù Gia Mập - Phú Nghĩa	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 14h30 phút ngày 25/08/2026 đến 15h30 phút ngày 25/08/2026	Không	14h30 phút ngày 25/08/2026	15h30 phút ngày 25/08/2026	Không	Không
27	TBA Đăk Sơn 1- 16 trụ 160/16 tuyến 475 Bù Gia Mập - Phú Nghĩa	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 15h40 phút ngày 25/08/2026 đến 16h30 phút ngày 25/08/2026	Không	15h40 phút ngày 25/08/2026	16h30 phút ngày 25/08/2026	Không	Không
28	Phân đoạn 557 trụ 557 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	- Tăng công suất TBA Đăk Ô 554 từ 1x50kVA lên thành III-100kVA; Hai Thái 624 từ (1x50+1x37,5)kVA lên thành III-100kVA; Hai Thái 631 từ 1x50kVA lên thành III-100kVA; Đăk Ô 586 từ 1x50kVA lên thành 100kVA; Đăk Ô 645 từ 1x50kVA lên thành 100kVA - Tháo gỡ di dời TBA 1x50kVA Đăk Ô 645/04 về trụ 645/17, tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	Từ 07h30 phút ngày 26/08/2026 đến 16h30 phút ngày 26/08/2026	Không	07h30 phút ngày 26/08/2026	16h30 phút ngày 26/08/2026	Đơn vị thi công đăng ký tháng 7 không thi công kịp tiến độ, đăng ký tháng 8	Không

29	Nhánh rẽ Đắc Sơn 2 trụ 61/114B tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Tăng công suất TBA Đắc Khâu 114B/15 từ 1x37,5kVA lên 3x37,5kVA	Từ 07h30 phút ngày 24/08/2026 đến 16h30 phút ngày 24/08/2026	12 Không	07h30 phút ngày 24/08/2026	16h30 phút ngày 24/08/2026	Đơn vị thi công đăng ký tháng 7 không thi công kịp tiến độ, đăng ký tháng 8	Không
30	TBA Đắc Sơn 10 trụ 61/10 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắc Ổ	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h10 phút ngày 27/08/2026 đến 08h45 phút ngày 27/08/2026	Không	08h10 phút ngày 27/08/2026	08h45 phút ngày 27/08/2026	Không	Không
31	TBA Đắc Sơn 2-56 trụ 61/56 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắc Ổ	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 09h00 phút ngày 27/08/2026 đến 09h45 phút ngày 27/08/2026	Không	09h00 phút ngày 27/08/2026	09h45 phút ngày 27/08/2026	Không	Không
32	TBA Đắc Khâu 87 trụ 61/87 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắc Ổ	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 09h50 phút ngày 25/08/2026 đến 10h20 phút ngày 25/08/2026	Không	09h50 phút ngày 25/08/2026	10h20 phút ngày 25/08/2026	Không	Không
33	TBA Đắc Khâu 114B/15 trụ 61/114B/15 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắc Ổ	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 10h30 phút ngày 27/08/2026 đến 11h30 phút ngày 27/08/2026	Không	10h30 phút ngày 27/08/2026	11h30 phút ngày 27/08/2026	Không	Không
34	TBA Phú Nghĩa 87/03 trụ 218/03 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắc Ổ	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 13h10 phút ngày 27/08/2026 đến 13h50 phút ngày 27/08/2026	Không	13h10 phút ngày 27/08/2026	13h50 phút ngày 27/08/2026	Không	Không
35	TBA Công An huyện trụ 95/01 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắc Ổ	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 13h20 phút ngày 27/08/2026 đến 14h15 phút ngày 27/08/2026	Không	13h20 phút ngày 27/08/2026	14h15 phút ngày 27/08/2026	Không	Không
36	TBA Trung tâm huyện 21 trụ 108/09/21 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắc Ổ	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 14h30 phút ngày 27/08/2026 đến 15h30 phút ngày 27/08/2026	Không	14h30 phút ngày 27/08/2026	15h30 phút ngày 27/08/2026	Không	Không

1	Phân đoạn 76 NR Tân Hưng trụ 253/89/76 Tuyến 471 Lộc Ninh-Thanh Phú	Trồng trụ xen khắc phục khoảng trụ xa võng dây trung áp (SCTX năm 2026)	7h30 - 16h30 ngày 05/08/2026	Không	07h30 ngày 05/08/2026	16h30 ngày 05/08/2026	Không	Không
IX. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHƯỚC LONG:								
1	Tuyến 473 Phước Long - Bình Sơn	Thay trụ trung áp và gắn nắp chụp kẹp quai, LA, FCO	Từ 07h 30 phút ngày 02/08/2026 đến 17h 30 phút ngày 13/07/2026	Không	07h30 phút ngày 02/08/2026	16h30 phút ngày 02/08/2026	Không	Không
2	Phân đoạn 195 tuyến 474 Phước Long - Bà Rá	Cải tạo đường dây trung áp từ trụ 196 đến trụ 245 tuyến 474 Phước Long - Bà Rá	Từ 07h 30 phút ngày 03/08/2026 đến 17h 30 phút ngày 03/08/2026	Không	07h30 phút ngày 03/08/2026	16h30 phút ngày 03/08/2026	Không	Không
3	Phân đoạn 143B tuyến 474 Phước Long - Bà Rá	Cải tạo đường dây trung áp từ trụ 144 đến trụ 195 tuyến 474 Phước Long - Bà Rá	Từ 07h 30 phút ngày 09/08/2026 đến 17h 30 phút ngày 09/08/2026	Không	07h30 phút ngày 09/08/2026	16h30 phút ngày 09/08/2026	Không	Không
4	NR Phước Tân trụ 58B/98/167 tuyến 472 Phước Long - Thác Mơ	Cải tạo đường dây trung áp từ trụ 303 đến trụ 354 NR Phước Tân tuyến 472 Phước Long - Thác Mơ	Từ 07h 30 phút ngày 18/08/2026 đến 17h 30 phút ngày 18/08/2026	Không	07h30 phút ngày 18/08/2026	16h30 phút ngày 18/08/2026	Không	Không
X. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ RIỀNG:								
1	NR Nông trường thanh niên trụ 142/50 tuyến 471 Phú Riềng Đỏ trạm 110kV Phú Riềng	- Cải tạo đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha khoảng trụ 142/50 - 142/50/05	07h30 đến 16h30 ngày 12/08/2026	Không	07h30 ngày 12/08/2026	16h30 ngày 12/08/2026	Không	Không
2	NR Đội 4 trụ 142/27 tuyến 471 Phú Riềng Đỏ trạm 110kV Phú Riềng	- Cải tạo đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha khoảng trụ 142/27 - 142/27/12	07h30 đến 16h30 ngày 14/08/2026	Không	07h30 ngày 14/08/2026	16h30 ngày 14/08/2026	Không	Không
3	Khoảng trụ 300-444 tuyến 475 Long Tân + 477 Bình Tân trạm 110kV Phú Riềng	- Bọc kín hóa đường dây trung áp (gắn nắp chụp LA, FCO, LA) khoảng trụ 300- 444 - Cải tạo đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha khoảng trụ 353/45-353/104, 353/35B - 353/35B/05	07h30 đến 16h30 ngày 22/08/2026	Không	07h30 ngày 22/08/2026	16h30 ngày 22/08/2026	Không	Không

4	Khoảng trụ 01A - 197 tuyến 475 Long Tân + 477 Bình Tân trạm 110kV Phú Riêng	- Bọc kín hóa đường dây trung áp (gắn nắp chụp LA, FCO, LA) khoảng trụ 02A-197 - Lắp dây chống sét khoảng trụ 01A-65	07h30 đến 16h30 ngày 29/08/2026	15 Không	07h30 ngày 29/08/2026	16h30 ngày 29/08/2026	Không	Không
XI. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỘC NINH: Không có trong tháng 08/2026.								

