

PHỤ LỤC								
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm lưới điện và nhà máy điện tháng 09 năm 2026 (Đính kèm Công văn số: /KH-PCĐN ngày /08/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai)								
STT	Tên thiết bị	Nội dung công việc chính	Thời gian dự kiến tiến hành công việc	Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử	Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc		Các thông tin cần thiết khác	Các thiết bị khác cần cô lập
					Thời gian tách thiết bị	Thời gian đưa thiết bị trở lại làm việc		
A	XÍ NGHIỆP LƯỚI ĐIỆN CAO THỂ ĐỒNG NAI:							
1	- Đường dây 110kV 171 KCN Bắc Đồng Phú - 172 Đồng Xoài; - Đường dây 110kV 172 KCN Bắc Đồng Phú - 172 Đồng Phú; - Ngăn MC 171, 172, C11, 112, 132, MBA T2, 432, C42 và các ngăn MC xuất tuyến trên thanh cái C42 TBA 110kV KCN Bắc Đồng Phú.	- Kiểm tra BDĐK thiết bị TBA 110kV KCN Bắc Đồng Phú; - Thử nghiệm CBM cấp độ 2-3 năm 2026 các thiết bị ngăn MC 171, 172, C12, 112, 132, MBA T2, 432, C42 và các ngăn MC xuất tuyến trên thanh cái C42.	07h00 - 15:30 ngày 06/09/2026	Không	07h00 ngày 06/09/2026	15h30 ngày 06/09/2026	Không	Không
2	Đường dây 110kV 175 Bình Long 2 - 172 Bình Long.	Bảo dưỡng đường dây 110kV, phát quang HLATLĐCA khoảng trụ từ 47-154.	07h00 - 17h00 ngày 06/09/2026	Không	07h00 ngày 06/09/2026	17h00 ngày 06/09/2026	Không	Không
3	Đường dây 110kV 172 Bù Đốp - 171 Hoa Lư.	Bảo dưỡng đường dây 110kV, phát quang HLATLĐCA tại các vị trí cây cao su do mưa, giống lóc làm nghiêng cây, cành nhánh có khả năng ngã đổ và đường dây 110kV khoảng trụ từ 35-71.	07h00 - 17h00 ngày 13/09/2026	Không	07h00 ngày 13/09/2026	17h00 ngày 13/09/2026	Không	Không

4	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh 2 - 173 Bình Long.	Bảo dưỡng đường dây 110kV, phát quang HLATLĐCA tại các vị trí cây cao su do mưa, giông lốc làm nghiêng cây, cành nhánh có khả năng ngã đổ và đường dây 110kV khoảng trụ từ 155B-263-333.	07h00 - 17h00 ngày 16/09/2026	Không	07h00 ngày 16/09/2026	17h00 ngày 16/09/2026	Không	Không
5	Ngăn MC 171, C11, 112, 131, MBA T1 TBA 110kV Bù Đăng.	Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 năm 2026 các thiết bị ngăn 112, C11, 131.	08h00 12h00 ngày 16/09/2026	Không	08h00 ngày 16/09/2026	12h00 ngày 16/09/2026	Không	Không
6	Ngăn MC 172, C12, 112, 132, MBA T2 TBA 110kV Bù Đăng.	Thí nghiệm CBM cấp độ 2-3 năm 2026 các thiết bị ngăn 112, C12, 132, MBA T2.	12h00 - 16h00 ngày 16/09/2026	Không	12h00 ngày 16/09/2026	16h00 ngày 16/09/2026	Không	Không
7	Đường dây 110kV 172 Hoa Lư - 173 Lộc Ninh.	Phát quang HLATLĐCA, bảo dưỡng đường dây 110kV từ 72-74, 102-140.	07h00 - 17h00 ngày 20/09/2026	Không	07h00 ngày 20/09/2026	17h00 ngày 20/09/2026	Không	Không
8	Đường dây 110kV 171 Phước Long 2- 172 Phước Long.	Bảo dưỡng đường dây 110kV, phát quang HLATLĐCA tại các vị trí cây cao su do mưa, giông lốc làm nghiêng cây, cành nhánh có khả năng ngã đổ và đường dây 110kV khoảng trụ từ 140-210.	08h00 - 16h00 ngày 27/09/2026	Không	08h00 ngày 27/09/2026	16h00 ngày 27/09/2026	Không	Không
9	Đường dây 110kV 172, 174 Cần Đơn - 173 Bình Long 2.	- Thay sứ bể các trụ đoạn 2 mạch 07(1 bát sứ đỡ pha C), 13(1 bát sứ đỡ pha A), 20(1 bát sứ đỡ pha A), 68(1 bát sứ đỡ pha B), 109 (1 bát sứ đỡ pha B), Đoạn 1 mạch trụ 34(1 bát sứ đỡ pha A); - Phát quang cây trong, ngoài hành lang an toàn lưới điện đoạn 2 mạch khoảng cột 57-58, 97-98, 135-137, 139 -140 đoạn 1 mạch khoảng cột 35-37.	08h00 - 16h00 ngày 27/09/2026	Không	08h00 ngày 27/09/2026	16h00 ngày 27/09/2026	Không	Không

10	Đường dây 110kV 174 Thác Mơ - 172 Bù Gia Mập.	Bảo dưỡng đường dây 110kV, phát quang HLATLĐCA tại các vị trí cây cao su do mưa, giồng lốc làm nghiêng cây, cành nhánh có khả năng ngã đổ và đường dây 110kV khoảng trụ từ 01-51.	07h00 - 17h00 ngày 27/09/2026	Không	07h00 ngày 27/09/2026	17h00 ngày 27/09/2026	Không	Không
B	LƯỚI ĐIỆN TRUNG THỂ VÀ NHÀ MÁY ĐIỆN							
I.	DIỆN LỰC BÙ ĐĂNG:							
1	TBA 1x50 kVA Tỉnh Nghĩa 11 tại trụ 11 NR Tỉnh Nghĩa 46/84B/11 Tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA 1x50 kVA Tỉnh Nghĩa 11 tại trụ 11 NR Tỉnh Nghĩa 46/84B/11 Tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	"Từ 8h00 phút ngày 18/9/2026 đến 8h40 phút ngày 18/9/2026"	Không	8h00 phút ngày 18/9/2026	8h40 phút ngày 18/9/2026	Không	Không
2	TBA 1x50 kVA Bom Bo 151 tại trụ 151 NR Bom Bo 46/151 Tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA 1x50 kVA Bom Bo 151 tại trụ 151 NR Bom Bo 46/151 Tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Từ 8h50 phút ngày 18/9/2026 đến 9h30 phút ngày 18/9/2026	Không	8h50 phút ngày 18/9/2026	9h30 phút ngày 18/9/2026	Không	Không
3	TBA 1x37,5 kVA Đak Móc 08 tại trụ 08 NR Đak Móc 46/168B/08 Tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA 1x37,5 kVA Đak Móc 08 tại trụ 08 NR Đak Móc 46/168B/08 Tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Từ 9h40 phút ngày 18/9/2026 đến 10h20 phút ngày 18/9/2026	Không	9h40 phút ngày 18/9/2026	10h20 phút ngày 18/9/2026	Không	Không
4	TBA 1x50 kVA Đak Móc 88 tại trụ 88 NR Đak Móc 46/168B/88 Tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA 1x50 kVA Đak Móc 88 tại trụ 88 NR Đak Móc 46/168B/88 Tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Từ 10h30 phút ngày 18/9/2026 đến 11h10 phút ngày 18/9/2026	Không	10h30 phút ngày 18/9/2026	11h10 phút ngày 18/9/2026	Không	Không
5	TBA 1x50 kVA Đak Móc 105 tại trụ 105 NR Đak Móc 46/168B/105 Tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA 1x50 kVA Đak Móc 105 tại trụ 105 NR Đak Móc 46/168B/105 Tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Từ 13h00 phút ngày 18/9/2026 đến 13h40 phút ngày 18/9/2026	Không	13h00 phút ngày 18/9/2026	13h40 phút ngày 18/9/2026	Không	Không

6	TBA 1x50 kVA Đak Liên 16 tại trụ 16B NR Đak Liên 46/185B/16B Tuyển 472 Bù Đăng - Bom Bo	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM Đak Liên 16 tại trụ 16B NR Đak Liên 46/185B/16BTuyển 472 Bù Đăng - Bom Bo	Từ 13h50 phút ngày 18/9/2026 đến 14h30 phút ngày 18/9/2026	Không	13h50 phút ngày 18/9/2026	14h30 phút ngày 18/9/2026	Không	Không
7	TBA 1x37,5 kVA Đak Liên 13 tại trụ 13B NR Đak Liên 16/185B/13B Tuyển 472 Bù Đăng - Bom Bo	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA 1x37,5 kVA Đak Liên 13 tại trụ 13B NR Đak Liên 16/185B/13B Tuyển 472 Bù Đăng - Bom Bo	Từ 14h40 phút ngày 18/9/2026 đến 15h20 phút ngày 18/9/2026	Không	14h40 phút ngày 18/9/2026	15h20 phút ngày 18/9/2026	Không	Không
8	TBA 1x50 kVA Đak Liên 185 tại trụ 185 NR Bom Bo 46/185 Tuyển 472 Bù Đăng - Bom Bo	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA 1x50 kVA Đak Liên 185 tại trụ 185 NR Bom Bo 46/185 Tuyển 472 Bù Đăng - Bom Bo	Từ 14h40 phút ngày 18/9/2026 đến 15h20 phút ngày 18/9/2026	Không	14h40 phút ngày 25/9/2026	15h20 phút ngày 25/9/2026	Không	Không
9	TBA 1x37,5 kVA Phú Nghĩa 6-3 tại trụ 02 NR Phú Nghĩa 458/07/02 Tuyển 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA 1x37,5 kVA Phú Nghĩa 6-3 tại trụ 02 NR Phú Nghĩa 458/07/02 Tuyển 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	"Từ 8h00 phút ngày 25/9/2026 đến 8h40 phút ngày 25/9/2026"	Không	8h00 phút ngày 25/9/2026	8h40 phút ngày 25/9/2026	Không	Không
10	TBA 1x50 kVA Phú Tín 30 tại trụ 458/30 Tuyển 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA 1x50 kVA Phú Tín 30 tại trụ 458/30 Tuyển 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Từ 8h50 phút ngày 25/9/2026 đến 9h30 phút ngày 25/9/2026	Không	8h50 phút ngày 25/9/2026	9h30 phút ngày 25/9/2026	Không	Không
11	TBA 1x25 kVA Phú Tín 4/39 tại trụ 458/39 Tuyển 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA 1x25 kVA Phú Tín 4/39 tại trụ 458/39 Tuyển 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Từ 9h40 phút ngày 25/9/2026 đến 10h20 phút ngày 25/9/2026	Không	9h40 phút ngày 25/9/2026	10h20 phút ngày 25/9/2026	Không	Không
12	TBA 1x25 kVA Ấp 1 Nghĩa Trung 24 tại trụ 432/24 Tuyển 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA 1x25 kVA Ấp 1 Nghĩa Trung 24 tại trụ 432/24 Tuyển 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Từ 10h30 phút ngày 25/9/2026 đến 11h10 phút ngày 25/9/2026	Không	10h30 phút ngày 25/9/2026	11h10 phút ngày 25/9/2026	Không	Không

13	TBA 1x50 kVATrúc Lâm 19 tại trụ 19 NR Trúc Lâm 425/19 Tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA 1x50 kVATrúc Lâm 19 tại trụ 19 NR Trúc Lâm 425/19 Tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Từ 13h00 phút ngày 25/9/2026 đến 13h40 phút ngày 25/9/2026	Không	13h00 phút ngày 25/9/2026	13h40 phút ngày 25/9/2026	Không	Không
14	TBA 1x25 kVA Trúc Lâm 49 tại trụ 19 NR Trúc Lâm 425/49 Tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA 1x25 kVA Trúc Lâm 49 tại trụ 19 NR Trúc Lâm 425/49 Tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Từ 13h50 phút ngày 25/9/2026 đến 14h30 phút ngày 25/9/2026	Không	13h50 phút ngày 25/9/2026	14h30 phút ngày 25/9/2026	Không	Không
15	TBA 1x50 kVA Ấp 4 Nghĩa Trung 04 tại trụ 04 NR Ấp 4 Nghĩa Trung 358/04 Tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA 1x50 kVA Ấp 4 Nghĩa Trung 04 tại trụ 04 NR Ấp 4 Nghĩa Trung 358/04 Tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Từ 14h40 phút ngày 25/9/2026 đến 15h20 phút ngày 25/9/2026	Không	14h40 phút ngày 25/9/2026	15h20 phút ngày 25/9/2026	Không	Không
16	TBA 1x25 kVA Ấp 4 Nghĩa Trung 14 tại trụ 14 NR Ấp 4 Nghĩa Trung 358/14 Tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA 1x25 kVA Ấp 4 Nghĩa Trung 14 tại trụ 14 NR Ấp 4 Nghĩa Trung 358/14 Tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	"Từ 15h30 phút ngày 25/9/2026 đến 16h20 phút ngày 25/9/2026	Không	15h00 phút ngày 25/9/2026	16h20 phút ngày 25/9/2026	Không	Không
17	TBA 1x37,5 kVA Ấp 1 Đức Liễu 34 tại trụ 34 NR Đức Liễu 30B 337/30B/34 Tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA 1x37,5 kVA Ấp 1 Đức Liễu 34 tại trụ 34 NR Đức Liễu 30B 337/30B/34 Tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	"Từ 8h00 phút ngày 28/9/2026 đến 8h40 phút ngày 28/9/2026	Không	8h00 phút ngày 28/9/2026	8h40 phút ngày 28/9/2026	Không	Không
18	TBA 1x37,5 kVA thôn 10 Đức Liễu 03 tại trụ 03 NR Ấp 10 Đức Liễu 337/43/03 Tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA 1x37,5 kVA thôn 10 Đức Liễu 03 tại trụ 03 NR Ấp 10 Đức Liễu 337/43/03 Tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Từ 9h40 phút ngày 28/9/2026 đến 10h20 phút ngày 28/9/2026	Không	9h40 phút ngày 28/9/2026	10h20 phút ngày 28/9/2026	Không	Không
19	TBA 1x37,5 kVA Ấp 1- 23 Đức Liễu 03 tại trụ 03 NR Ấp 1 Đức Liễu 337/43/23 Tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA 1x37,5 kVA Ấp 1- 23 Đức Liễu 03 tại trụ 03 NR Ấp 1 Đức Liễu 337/43/23 Tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Từ 10h30 phút ngày 28/9/2026 đến 11h10 phút ngày 28/9/2026	Không	10h30 phút ngày 28/9/2026	11h10 phút ngày 28/9/2026	Không	Không

20	TBA 1x37,5 kVA Áp 3-8 Đức Liễu tại trụ 08 NR Áp 3 Đức Liễu 337/69/08 Tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA 1x37,5 kVA Áp 3-8 Đức Liễu tại trụ 08 NR Áp 3 Đức Liễu 337/69/08 Tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Từ 13h00 phút ngày 28/9/2026 đến 13h40 phút ngày 28/9/2026	Không	13h00 phút ngày 28/9/2026	13h40 phút ngày 28/9/2026	Không	Không
21	TBA 1x37,5 kVA Áp 3 Đức Liễu 11 tại trụ 11 NR Áp 3 Đức Liễu 337/69/11 Tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA 1x37,5 kVA Áp 311 Đức Liễu tại trụ 11 NR Áp 3 Đức Liễu 337/69/11 Tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Từ 13h50 phút ngày 28/9/2026 đến 14h30 phút ngày 28/9/2026	Không	13h50 phút ngày 28/9/2026	14h30 phút ngày 28/9/2026	Không	Không
22	TBA 1x37,5 kVA Áp 3 Đức Liễu 24 tại trụ 24 NR Áp 3 Đức Liễu 337/69/24 Tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA 1x37,5 kVA Áp 3 Đức Liễu 24 tại trụ 24 NR Áp 3 Đức Liễu 337/69/24 Tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Từ 14h40 phút ngày 28/9/2026 đến 15h20 phút ngày 28/9/2026	Không	14h40 phút ngày 28/9/2026	15h20 phút ngày 28/9/2026	Không	Không
23	TBA 2x50 kVA Áp 3 Đức Liễu 36 tại trụ 36 NR Áp 3 Đức Liễu 337/69/36 Tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA 2x50 kVA Áp 3 Đức Liễu 36 tại trụ 36 NR Áp 3 Đức Liễu 337/69/36 Tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Từ 15h30 phút ngày 28/9/2026 đến 16h10 phút ngày 28/9/2026	Không	15h30 phút ngày 28/9/2026	16h10 phút ngày 28/9/2026	Không	Không
24	TBA 1x50 kVA Chợ Đức Liễu tại trụ 267/01 Tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Đồng Nai thí nghiệm CBM TBA 1x50 kVA Chợ Đức Liễu tại trụ 267/01 Tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung	Từ 16h20 phút ngày 28/9/2026 đến 16h50 phút ngày 28/9/2026	Không	16h20 phút ngày 28/9/2026	16h50 phút ngày 28/9/2026	Không	Không
25	MC 476 cấp nguồn cho tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn.	Hạng mục 7: Cải tạo đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha và tăng công suất trạm biến áp Vườn Điều Huyện Ủy 36 từ 2x50KVA lên III-160KVA	Từ 07h 30 phút ngày 08/9/2026 đến 16h 30 phút ngày 08/9/2026	Không	07h 30 phút ngày 08/9/2026	16h 30 phút ngày 08/9/2026	Không	Không
26	MC 476 cấp nguồn cho tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn.	Hạng mục 7: Cải tạo đường dây trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha nhánh rẽ Sa Rầy tuyến 477 Bù Đăng và tăng công suất trạm biến áp Sa Rầy 05 từ	Từ 07h 30 phút ngày 08/9/2026 đến 16h 30 phút ngày 08/9/2026	Không	07h 30 phút ngày 08/9/2026	16h 30 phút ngày 08/9/2026	Không	Không

27	-LBFCO trụ 02B NR Đồng Nai (142/02B) tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn; - MC 475 Bù Đăng _ Thủy Điện Đak Kar	Di dời đường dây trung hạ áp từ trụ 06B đến trụ 72B NR Đồng Nai tuyến 477 Bù Đăng (các vị trí trụ nằm đồi cao, Móng trụ bị sạt lở có nguy cơ ngã trụ) sử dụng lại 372,6m dây hiện hữu 3ACX240+3AC70/AC120mm2 , xem trên BVMB	Từ 07h 30 phút ngày 08/9/2026 đến 16h 30 phút ngày 08/9/2026	Không	07h 30 phút ngày 08/9/2026	16h 30 phút ngày 08/9/2026	Không	Không
28	Phân đoạn 106 tại trụ 106 tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn	Hạng mục 5: Tách lưới hạ áp, cây mới trạm biến áp 1x50KVA Sơn Hiệp 1	Từ 07h 30 phút ngày 08/9/2026 đến 16h 30 phút ngày 08/9/2026	Không	07h30 phút ngày 08/9/2026	16h30 phút ngày 08/9/2026	Không	Không
29	TBA Đoàn Kết 40 Nr Đoàn Kết (85/40) tuyến 475 Bù Đăng - Thủy Điện Đak Ka	Hạng mục 4: Xây dựng mới đường dây hạ áp thuộc trạm biến áp Đoàn Kết 40. - Xây dựng mới 33,5m lưới hạ áp 1 lộ từ trụ 39H đến trụ 12H sử dụng cáp ABC 2x50mm2 và nối lưới hạ áp tại trụ 12H trạm biến áp Sân Bay Vĩnh Thiện 13, Tách lưới hạ áp tại trụ 04H trạm biến áp Sân Bay Vĩnh Thiện 09/Giảm biến lưới	Từ 07h 30 phút ngày 09/9/2026 đến 11h 30 phút ngày 09/9/2026	Không	07h 30 phút ngày 09/9/2026	16h30 phút ngày 09/9/2026	Không	Không
30	LBFCO trụ 02 NR Bù Nhùi (67/02) tuyến 477 Bù Đăng - Thọ Sơn	Di dời thay dây lưới trung áp từ trụ 02B đến trụ 15B NR Bù Nhùi tuyến 477 Bù Đăng, chiều dài đơn tuyến 169,3m (Các vị trí trụ nằm trong đất	Từ 07h 30 phút ngày 11/9/2026 đến 16h 30 phút ngày 11/9/2026	Không	07h 30 phút ngày 11/9/2026	16h 30 phút ngày 11/9/2026	Không	Không
31	FCO trụ 01 Nr Thôn 3 Bình Minh (128/10/01) tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo	Hạng mục 17: Xây dựng mới Đường dây trung, hạ áp và 02 trạm biến áp 1x50kVA Tò 5 Thôn 3 Bình Minh.	Từ 07h 30 phút ngày 21/9/2026 đến 16h 30 phút ngày 21/9/2026	Không	Từ 07h 30 phút ngày 21/9/2026	16h 30 phút ngày 21/9/2026	Không	Không

[illegible]

III. ĐIỆN LỰC BÌNH LONG:								
1	NR Xa Cam tuyến 477 Bình Long - Hưng Chiến	Trồng xen trụ BTLT 12m để TCS TBA từ 2x50kVA lên III-160kVA các TBA Xa Cam 15, Xa Cam 17, Xa Cam 20 và đầu nối cò lèo tại trụ 25 (114A/25) nhánh rẽ Xa Cam tuyến 477 Bình Long - Hưng Chiến công trình XD CB năm 2026	Từ 07h00 đến 17h00 phút ngày 08/09/2026	Không	07h00 phút ngày 08/09/2026	17h00 phút ngày 08/09/2026	Không	Không
2	- RC 61B+03DS Phân Đoạn 61B trụ 61B tuyến 476 Bình Long - Thác Số 4; - LBS+03LTD trụ 270 tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc; - Cắt LBS+03DS trụ 110B tuyến 474 Lộc Ninh - An Lộc; - Cắt RC+03DS trụ 88 tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh Phú	- Trồng xen trụ BTLT 14m để TCS TBA Nguyễn Huệ 250B, Trần Hưng Đạo 6, cải tạo từ 1 pha lên 3 pha NR Trừ Văn Thố, đầu nối mạch vòng tại trụ 30B nhánh rẽ Hưng Chiến công trình XD CB năm 2026 - Thi công SCTX quý 3 năm 2026 thay 09 bộ DS 1 pha tại trụ 114B tuyến 476BL-Thác Số 4, trụ 257B và trụ 218B tuyến 471LN-Thanh Phú, 474LN-An Lộc:	Từ 06h00 đến 17h00 phút ngày 19/09/2026	Không	06h00 phút ngày 19/09/2026	17h00 phút ngày 19/09/2026	Không	Không
3	- Nhánh rẽ Phú Đức tuyến 476 Bình Long - Thác Số 4	- Trồng trụ BTLT 12m cải tạo lưới điện từ 1 pha lên 3 pha công trình XD CB năm 2026	Từ 07h00 đến 17h00 phút ngày 19/09/2026	Không	07h00 phút ngày 19/09/2026	17h00 phút ngày 19/09/2026	Không	Không
IV. ĐIỆN LỰC BÙ GIA MẬP:								

1	Phân đoạn 229B trụ 229B tuyến 475 Bù Gia Mập - Phú Nghĩa	- Tháo gỡ thu hồi 01 bộ Recloser 280 hiện hữu cũ. Đồng thời lắp đặt mới 01 bộ Recloser tại vị trí trụ 280 tuyến 475 Bù Gia Mập. - Xử lý vị trí nguy hiểm: Di dời, gia cố lưới điện trung áp 3P đoạn từ trụ 248 đến trụ 254 tuyến 475 Bù Gia Mập - Phú Nghĩa	Từ 07h30 phút ngày 08/09/2026 đến 16h30 phút ngày 08/09/2026	Không	07h30 phút ngày 08/09/2026	16h30 phút ngày 08/09/2026	Không	Không
2	TBA Nhân Ái trụ 206/03 tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h10 phút ngày 08/09/2026 đến 08h45 phút ngày 08/09/2026	Không	08h10 phút ngày 08/09/2026	08h45 phút ngày 08/09/2026	Không	Không
3	TBA Thác Dài 190 trụ 190, tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 09h00 phút ngày 08/09/2026 đến 09h45 phút ngày 08/09/2026	Không	09h00 phút ngày 08/09/2026	09h45 phút ngày 08/09/2026	Không	Không
4	TBA Thác Dài 166 trụ 166, tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 09h50 phút ngày 08/09/2026 đến 10h20 phút ngày 08/09/2026	Không	09h50 phút ngày 08/09/2026	10h20 phút ngày 08/09/2026	Không	Không
5	TBA Thác Dài 157 trụ 157, tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 10h30 phút ngày 08/09/2026 đến 11h30 phút ngày 08/09/2026	Không	10h30 phút ngày 08/09/2026	11h30 phút ngày 08/09/2026	Không	Không
6	TBA Phú Văn 129 trụ 129, tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 13h10 phút ngày 08/09/2026 đến 13h50 phút ngày 08/09/2026	Không	13h10 phút ngày 08/09/2026	13h50 phút ngày 08/09/2026	Không	Không
7	TBA Phú Văn 110 trụ 110, tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 13h50 phút ngày 08/09/2026 đến 14h15 phút ngày 08/09/2026	Không	13h50 phút ngày 08/09/2026	14h15 phút ngày 08/09/2026	Không	Không
8	TBA Phú Văn 90 trụ 90, tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 14h30 phút ngày 08/09/2026 đến 15h10 phút ngày 08/09/2026	Không	14h30 phút ngày 08/09/2026	15h10 phút ngày 08/09/2026	Không	Không

9	TBA Phú Văn 67 trụ 67, tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 15h20 phút ngày 08/09/2026 đến 15h50 phút ngày 08/09/2026	Không	15h20 phút ngày 08/09/2026	15h50 phút ngày 08/09/2026	Không	Không
10	TBA Phú Văn 67 trụ 67, tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 16h00 phút ngày 08/09/2026 đến 16h30 phút ngày 08/09/2026	Không	16h00 phút ngày 08/09/2026	16h30 phút ngày 08/09/2026	Không	Không
11	Nhánh rẽ Bù Xía trụ 516 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	Tăng công suất TBA Bù Xía 516/08 từ 1x25kVA lên thành 1x50kVA	Từ 07h30 phút ngày 10/09/2026 đến 16h30 phút ngày 10/09/2026	Không	07h30 phút ngày 10/09/2026	16h30 phút ngày 10/09/2026	Không	Không
12	Phân đoạn 04B trụ 595/04B tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	Tăng công suất TBA Thôn 9-8 từ 1x50kVA lên thành 2x50kVA	Từ 07h30 phút ngày 17/09/2026 đến 16h30 phút ngày 17/09/2026	Không	07h30 phút ngày 17/09/2026	16h30 phút ngày 17/09/2026	Không	Không
13	Nhánh rẽ Thôn 6 trụ 595/01A tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	- Tăng công suất TBA Thôn 6-32 từ 1x50kVA lên 2x50kVA; Thôn 6-4 từ 2x37,5kVA lên 3x37,5kVA - Cải tạo đường dây trung áp 12,7kV từ 1 pha lên 3 pha	Từ 07h30 phút ngày 17/09/2026 đến 16h30 phút ngày 17/09/2026	Không	07h30 phút ngày 17/09/2026	16h30 phút ngày 17/09/2026	Không	Không
14	TBA Thôn 9-1 trụ 595/42B tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h10 phút ngày 17/09/2026 đến 08h45 phút ngày 17/09/2026	Không	08h10 phút ngày 17/09/2026	08h45 phút ngày 17/09/2026	Không	Không
15	TBA Thôn 9-3 trụ 595/73B tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 09h00 phút ngày 17/09/2026 đến 09h45 phút ngày 17/09/2026	Không	09h00 phút ngày 17/09/2026	09h45 phút ngày 17/09/2026	Không	Không
16	TBA Thôn 10-40 trụ 595/64B/40 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 09h50 phút ngày 17/09/2026 đến 10h20 phút ngày 17/09/2026	Không	09h50 phút ngày 17/09/2026	10h20 phút ngày 17/09/2026	Không	Không
17	TBA Đăk Ô 625/01 trụ 625/01 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đăk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 10h30 phút ngày 17/09/2026 đến 11h30 phút ngày 17/09/2026	Không	10h30 phút ngày 17/09/2026	11h30 phút ngày 17/09/2026	Không	Không

18	TBA Thôn 3-119G/11 trụ 659/119/01G/11 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 13h20 phút ngày 17/09/2026 đến 14h15 phút ngày 17/09/2026	Không	13h20 phút ngày 17/09/2026	14h15 phút ngày 17/09/2026	Không	Không
19	TBA Thôn 3 Suối Đồn 56 trụ 659/15/56 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 14h30 phút ngày 17/09/2026 đến 15h30 phút ngày 17/09/2026	Không	14h30 phút ngày 17/09/2026	15h30 phút ngày 17/09/2026	Không	Không
20	TBA Nguyễn Văn Bình trụ 677 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 14h30 phút ngày 17/09/2026 đến 15h30 phút ngày 17/09/2026	Không	14h30 phút ngày 17/09/2026	15h30 phút ngày 17/09/2026	Không	Không
21	TBA Đắk Ô 685 trụ 687 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 15h40 phút ngày 17/09/2026 đến 16h30 phút ngày 17/09/2026	Không	15h40 phút ngày 17/09/2026	16h30 phút ngày 17/09/2026	Không	Không
22	Nhánh rẽ Thôn 3 Suối đồn trụ 659/15/56 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắk Ô	Tăng công suất trạm biến từ 1x50kVA lên 2x50kVA	Từ 07h30 phút ngày 17/09/2026 đến 16h30 phút ngày 17/09/2026	Không	07h30 phút ngày 17/09/2026	16h30 phút ngày 17/09/2026	Không	Không
23	Nhánh rẽ Thôn Cây Da trụ 235 tuyến 473 Bù Gia Mập - Phú Văn	Tăng công suất TBA Cây Da 03/08 từ 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA; Cây Da 01 từ 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA	Từ 07h30 phút ngày 18/09/2026 đến 16h30 phút ngày 18/09/2026	Không	07h30 phút ngày 18/09/2026	16h30 phút ngày 18/09/2026	Không	Không
24	TBA Đội 3 Khắc Khoan 20 trụ 184/20 tuyến 475 Bù Gia Mập - Phước Long	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h10 phút ngày 18/09/2026 đến 08h45 phút ngày 18/09/2026	Không	08h10 phút ngày 18/09/2026	08h45 phút ngày 18/09/2026	Không	Không
25	TBA Bù Cà Mau 07 trụ 177/07 tuyến 475 Bù Gia Mập - Phước Long	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 09h00 phút ngày 18/09/2026 đến 09h45 phút ngày 18/09/2026	Không	09h00 phút ngày 18/09/2026	09h45 phút ngày 18/09/2026	Không	Không
26	TBA Bù Cà Mau 18 trụ 177/18 tuyến 475 Bù Gia Mập - Phước Long	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 09h50 phút ngày 18/09/2026 đến 10h20 phút ngày 18/09/2026	Không	09h50 phút ngày 18/09/2026	10h20 phút ngày 18/09/2026	Không	Không
27	TBA Bù Cà Mau 25B trụ 177/25B tuyến 475 Bù Gia Mập - Phước Long	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 10h30 phút ngày 18/09/2026 đến 11h30 phút ngày 18/09/2026	Không	10h30 phút ngày 18/09/2026	11h30 phút ngày 18/09/2026	Không	Không

28	TBA Bù Cà Mau 32 trụ 177/32 tuyến 475 Bù Gia Mập - Phước Long	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 13h10 phút ngày 18/09/2026 đến 13h50 phút ngày 18/09/2026	Không	13h10 phút ngày 18/09/2026	13h50 phút ngày 18/09/2026	Không	Không
29	TBA Mạch vòng huyện 13/01 trụ 108/13/01 tuyến 475 Bù Gia Mập - Phước Long	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 13h20 phút ngày 18/09/2026 đến 14h15 phút ngày 18/09/2026	Không	13h20 phút ngày 18/09/2026	14h15 phút ngày 18/09/2026	Không	Không
30	TBA Mạch vòng huyện 14/01 trụ 108/14/01 tuyến 475 Bù Gia Mập - Phước Long	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 14h30 phút ngày 18/09/2026 đến 15h30 phút ngày 18/09/2026	Không	14h30 phút ngày 18/09/2026	15h30 phút ngày 18/09/2026	Không	Không
31	TBA Bù Gia Phúc 95/83 trụ 177/95/83 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 15h30 phút ngày 18/09/2026 đến 16h05 phút ngày 18/09/2026	Không	15h30 phút ngày 18/09/2026	16h05 phút ngày 18/09/2026	Không	Không
32	TBA Đắk U 457 trụ 457 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 16h05 phút ngày 18/09/2026 đến 16h30 phút ngày 18/09/2026	Không	16h05 phút ngày 18/09/2026	16h30 phút ngày 18/09/2026	Không	Không
33	TBA Đắk Kon 70 trụ 632/70 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 08h10 phút ngày 22/09/2026 đến 08h45 phút ngày 22/09/2026	Không	08h10 phút ngày 22/09/2026	08h45 phút ngày 22/09/2026	Không	Không
34	TBA Thôn 8-30 trụ 632/101/30B tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 09h00 phút ngày 22/09/2026 đến 09h45 phút ngày 22/09/2026	Không	09h00 phút ngày 22/09/2026	09h45 phút ngày 22/09/2026	Không	Không
35	TBA Thôn 8-42 trụ 632/101/42B tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 09h50 phút ngày 22/09/2026 đến 10h20 phút ngày 22/09/2026	Không	09h50 phút ngày 22/09/2026	10h20 phút ngày 22/09/2026	Không	Không
36	TBA Đắk Á 04 trụ 632/101/54/04 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 10h30 phút ngày 22/09/2026 đến 11h30 phút ngày 22/09/2026	Không	10h30 phút ngày 22/09/2026	11h30 phút ngày 22/09/2026	Không	Không
37	TBA Đắk Á 16 trụ 632/101/54/16 tuyến 471 Bù Gia Mập - Đắk Ô	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 13h10 phút ngày 22/09/2026 đến 13h50 phút ngày 22/09/2026	Không	13h10 phút ngày 22/09/2026	13h50 phút ngày 22/09/2026	Không	Không

[illegible]

1	- Cắt MC 472 Becamex-TBA 110/22kV Becamex (đang cấp điện cho tuyến 471 Becamex- Minh Lập mạch 1) '- Cắt 3DS trụ 01A tuyến 471 Becamex- Minh lập. '- Cắt MC 479 Becamex-TBA 110/22kV Becamex. '- Cắt 03DS trụ 01E tuyến 479 Becamex- Minh Thành. - Cắt 3DS trụ 92B/107 tuyến 476 Chơn Thành- Thành Tâm. - Cắt RC+3DS trụ 192D tuyến 471 Chơn Thành khu B Becamex. - Cắt RC+3DS trụ 217 tuyến 471 Becamex- Minh Lập. - Cắt RC+3DS trụ 92B/99 tuyến 480 Chơn Thành- Hưng Long. - Cắt 3DS liên lạc (3DS liên lạc tuyến 480 Chơn Thành - Hưng Long với	Thi công công trình XD CB 2026 : Lắp đặt và kéo dây Chồng Sét từ trụ 51 đến trụ 55 tuyến 471 Becamex- Minh lập, tuyến 479 Becamex- Minh Thành.	Từ 06h00 phút ngày 06/9/2026 đến 11 h 00 phút ngày 06/9/2026	Không	06h 00 phút ngày 06/9/2026	11h 00 phút ngày 06/9/2026	Không	Không
---	--	---	---	-------	----------------------------	----------------------------	-------	-------

2	'- Cô lập thanh cái C41, thanh cái C42, MBA T1, MBA T2_ TBA 110/22kV Becamex. '- Cắt các MC và đưa ra khỏi vị trí vận hành : MC 471, MC 473, MC 475, MC 477, MC 479 _TBA 110/22kV Becamex. '- Đóng DND : 471-76, 473-76, 475-76, 477-76, 479-76 TBA 110/22kV Becamex. '- Cắt các MC và đưa ra khỏi vị trí vận hành : MC 472, MC 474, MC 476, MC 478, MC 480 _TBA 110/22kV Becamex. '- Đóng DND : 472-76, 474-76, 476-76, 478-76, 480-76 TBA 110/22kV Becamex. - Cắt 3DS trụ 01A tuyến 471 Becamex- Minh Lập. - Cắt 3DS trụ 01B tuyến 473 Becamex- Cty Leoch. - Cắt 3DS trụ 01C tuyến	'- Chuyển cáp ngầm 3 pha từ ngăn lộ MC 472 Becamex sang đầu nối tại ngăn lộ MC 471 Becamex thuộc TBA 110kV Becamex (Chuyển tải tuyến 471 Becamex- Minh Lập sang nhận nguồn MBA T1) '- Thi công công trình XD CB -2026 : Kéo dây chống Sét lộ ra TBA 110/22kV Becamex. '- Thi công công trình lộ ra 22kV - MBA T2- TBA 110/22kV Becamex.	Từ 06h00 phút ngày 06/9/2026 đến 18 h 00 phút ngày 06/9/2026	Không	06h 00 phút ngày 06/9/2026	18h 00 phút ngày 06/9/2026	Không	Không
---	---	--	---	--------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------	--------------

3	'- Cắt LBS + 3DS phân đoạn 54 tuyến 479 Becamex- Minh Thành. - Cắt 3DS trụ 92B/107 tuyến 476 Chơn Thành- Thành Tâm. - Cắt 3DS trụ 84 tuyến 471 Becamex- Minh lập - Cắt RC+3DS trụ 217 tuyến 471 Becamex- Minh Lập. - Cắt RC+3DS trụ 92B/99 tuyến 480 Chơn Thành- Hưng Long. - Cắt 3DS liên lạc (3DS liên lạc tuyến 480 Chơn Thành - Hưng Long với tuyến 476 Chơn Thành- Thành Tâm) tại trụ 92B/106 tuyến 476 Chơn Thành- Thành Tâm. '- Cắt LBS+3DS - PD 91B/19 và cắt LBS+3DS phân đoạn 91B/284 tuyến 472 Chơn Thành- Nha Bích.	- Thi công công trình lộ ra 22kV tuyến 472 Becamex và tuyến 480 Becamex : Từ trụ 111/31 đến trụ 111 và đến trụ 112 tuyến 471 becamex- Minh lập mạch 1- mạch 2. '- Lắp 03DS phân đoạn tại trụ 91B/78BB tuyến 472 Chơn Thành- Nha Bích.	Từ 07h00 phút ngày 20/9/2026 đến 17 h 00 phút ngày 20/9/2026	Không	07h 00 phút ngày 20/9/2026	17h 00 phút ngày 20/9/2026	Không	Không
VI. ĐIỆN LỰC ĐỒNG XOÀI:								
1	Trục chính tuyến 471 Đồng Xoài - Đồng Tâm	Thay đà từ trụ 01B đến trụ 29B tuyến 471 Đồng Xoài - Đồng Tâm	Từ 7h30 phút ngày 04/09/2026 đến 16h00 phút ngày 04/9/2026	Không	7h30 phút ngày 04/9/2026	16h00 phút ngày 04/9/2026	Không	Không
2	Trục chính tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú	Thay đà từ trụ 01B đến trụ 29B tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú	Từ 7h30 phút ngày 04/09/2026 đến 16h00 phút ngày 04/9/2026	Không	7h30 phút ngày 04/9/2026	16h00 phút ngày 04/9/2026	Không	Không
3	TBA Ngô Quyền 6/2 trụ 19B/6/2 tuyến 471 Đồng Xoài - Đồng Tâm	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 7h30 phút ngày 04/09/2026 đến 9h00 phút ngày 04/9/2026	Không	7h30 phút ngày 04/9/2026	9h00 phút ngày 04/9/2026	Không	Không
4	TBA Ngô Quyền 08 trụ 19B/6/8 tuyến 471 Đồng Xoài - Đồng Tâm	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 9h00 phút đến 10h00 phút ngày 04/9/2026	Không	9h00 phút ngày 04/9/2026	10h00 phút ngày 04/9/2026	Không	Không

5	TBA Tân Xuân 15 trụ 19B/15BB tuyến 471 Đồng Xoài - Đồng Tâm	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 10h30 phút ngày 04/09/2026 đến 11h30 phút ngày 04/9/2026	Không	10h30 phút ngày 04/9/2026	11h30 phút ngày 04/9/2026	Không	Không
6	TBA Tân Xuân 23 trụ 19B/21B tuyến 471 Đồng Xoài - Đồng Tâm	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 13h00 phút ngày 04/09/2026 đến 14h00 phút ngày 04/9/2026	Không	13h00 phút ngày 04/9/2026	14h00 phút ngày 04/9/2026	Không	Không
7	TBA Công An 1 trụ 36 tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 14h20 phút ngày 04/09/2026 đến 15h50 phút ngày 04/9/2026	Không	14h20 phút ngày 04/9/2026	15h20 phút ngày 04/9/2026	Không	Không
8	TBA Cơ khí 62 trụ 62 tuyến 476 Đồng Xoài - Thuận Phú	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 15h30 phút ngày 04/09/2026 đến 16h30 phút ngày 04/9/2026	Không	16h30 phút ngày 04/9/2026	16h30 phút ngày 04/9/2026	Không	Không
9	TBA Tiến Hưng 41/01 trụ 41/1 tuyến 472 Đồng Xoài - KCN	Tăng công suất từ 1x50kVA lên thành III-250kVA	Từ 7h30 phút ngày 06/09/2026 đến 11h30 phút ngày 06/9/2026	Không	07h30 phút ngày 06/9/2026	11h30 phút ngày 06/9/2026	Không	Không
11	Trục chính tuyến 478 Đồng Xoài - Tân Phước	XDCB 2026 thay đà thay dây AC240 thành dây ACXG240 từ 01B đến 97 tuyến 478 Đồng Xoài - Tân Phước	Từ 7h30 phút ngày 10/09/2026 đến 17h00 phút ngày 10/9/2026	Không	7h30 phút ngày 10/9/2026	17h00 phút ngày 10/9/2026	Không	Không
12	TBA Suối Đá 8/1 trụ 8/1 tuyến 478 Đồng Xoài - Tân Phước	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 7h30 phút ngày 10/09/2026 đến 8h30 phút ngày 10/9/2026	Không	7h30 phút ngày 10/9/2026	8h30 phút ngày 10/9/2026	Không	Không
13	TBA Suối Đá 28 trụ 28 tuyến 478 Đồng Xoài - Tân Phước	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 8h40 phút ngày 10/09/2026 đến 9h40 phút ngày 10/9/2026	Không	8h40 phút ngày 10/9/2026	9h40 phút ngày 10/9/2026	Không	Không
14	TBA Suối Đá 33/1 trụ 33/1 tuyến 478 Đồng Xoài - Tân Phước	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 10h00 phút ngày 10/09/2026 đến 11h00 phút ngày 10/9/2026	Không	10h00 phút ngày 10/9/2026	11h00 phút ngày 10/9/2026	Không	Không
15	TBA Tân Phước 22 trụ 57/22 tuyến 478 Đồng Xoài - Tân Phước	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 11h10 phút ngày 10/09/2026 đến 12h10 phút ngày 10/9/2026	Không	11h10 phút ngày 10/9/2026	12h10 phút ngày 10/9/2026	Không	Không

16	TBA KP Phước Hòa 59/12 trụ 59/12 tuyến 478 Đồng Xoài - Tân Phước	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 13h00 phút ngày 10/09/2026 đến 14h00 phút ngày 10/9/2026	Không	13h00 phút ngày 10/9/2026	14h00 phút ngày 10/9/2026	Không	Không
17	TBA KP Phước Hòa trụ 66/2B/1 tuyến 478 Đồng Xoài - Tân Phước	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 14h10 phút ngày 10/09/2026 đến 15h10 phút ngày 10/9/2026	Không	14h10 phút ngày 10/9/2026	15h10 phút ngày 10/9/2026	Không	Không
18	TBA KP Phước An trụ 73/13 tuyến 478 Đồng Xoài - Tân Phước	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 15h20 phút ngày 10/09/2026 đến 16h20 phút ngày 10/9/2026	Không	15h20 phút ngày 10/9/2026	16h20 phút ngày 10/9/2026	Không	Không
19	Trục chính tuyến 475 Đồng Xoài - Tân Thành & tuyến 473 Đồng Xoài - KCN Tân Thành	XDCB 2026: Thay đà từ trụ 05A đến trụ 44A tuyến 473 Đồng Xoài - KCN Tân Thành và tuyến 475 Đồng Xoài - Tân Thành	Từ 07h30 phút ngày 17/09/2026 đến 16h30 phút ngày 17/9/2026	Không	7h30 phút ngày 17/9/2026	16h30 phút ngày 17/9/2026	Không	Không
20	TBA Tân Bình 26AB/14 trụ 26AB/14 tuyến 473 Đồng Xoài - KCN Tân Thành	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 7h30 phút ngày 17/09/2026 đến 8h30 phút ngày 17/9/2026	Không	7h30 phút ngày 17/9/2026	8h30 phút ngày 17/9/2026	Không	Không
21	TBA TTTM Đồng Xoài trụ 32A tuyến 473 Đồng Xoài - KCN Tân Thành	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 8h40 phút ngày 17/09/2026 đến 9h40 phút ngày 17/9/2026	Không	8h40 phút ngày 17/9/2026	9h40 phút ngày 17/9/2026	Không	Không
22	TBA Tân Bình 34AB trụ 34AB tuyến 473 Đồng Xoài - KCN Tân Thành	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 10h00 phút ngày 17/09/2026 đến 11h00 phút ngày 17/9/2026	Không	10h00 phút ngày 17/9/2026	11h00 phút ngày 17/9/2026	Không	Không
23	TBA Tân Bình 35A trụ 35A tuyến 473 Đồng Xoài - KCN Tân Thành	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 11h10 phút ngày 17/09/2026 đến 12h10 phút ngày 17/9/2026	Không	11h10 phút ngày 17/9/2026	12h10 phút ngày 17/9/2026	Không	Không
24	TBA Tân Bình 41AB trụ 41AB tuyến 473 Đồng Xoài - KCN Tân Thành	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 13h00 phút ngày 17/09/2026 đến 14h00 phút ngày 17/9/2026	Không	13h00 phút ngày 17/9/2026	14h00 phút ngày 17/9/2026	Không	Không
25	TBA Tân Bình 14AB/01 trụ 14AB/1 tuyến 473 Đồng Xoài - KCN Tân Thành	Thí nghiệm CBM năm 2026	Từ 14h10 phút ngày 17/09/2026 đến 15h00 phút ngày 17/9/2026	Không	14h10 phút ngày 17/9/2026	15h00 phút ngày 17/9/2026	Không	Không

[illegible]

[illegible]

1	NR Tân Quan trụ 67D tuyến 475 Bình Long – Tân Quan	- Thi công XD CB 2026 : trồng trụ xen cây mới TBA trụ 67D/25B, 67D/49/8B, đầu nối ĐD 12,7kV XDM trụ 67D/89B/11 - Thí nghiệm định kỳ CBM 2026: 01RC trụ 67D/17 và 07 TBA tại các trụ 67D/81, 67D/89B/11, 67D/108, 67D/126/21, 67D/50B/40, 67D/50B/87/35, 67D/50B/87/64/11.	Từ 7h30 phút ngày 09/09/2026 đến 16h30 phút ngày 09/09/2026	Không	07h30 phút ngày 09/9/2026	16h30 phút ngày 09/9/2026		Không
IX. ĐIỆN LỰC PHƯỚC LONG:								
1	Tuyến 473 Phước Long	Di dời TBA Sơn hà 120 trụ 120 tuyến 473 Phước Long - Bình Sơn	Từ 07h 30 phút ngày 08/09/2026 đến 17h30 phút ngày 08/09/2026	Không	07h30 phút ngày 08/9/2026	17h30 phút ngày 08/9/2026	Không	Không
2	Tuyến 472, 474 Phước Long	Gắn nắp chụp thiết bị LBFCO, FCO, LA	Từ 07h 30 phút ngày 22/09/2026 đến 17h30 phút ngày 22/09/2026	Không	07h30 phút ngày 22/9/2026	17h30 phút ngày 22/9/2026	Không	Không
3	Tuyến 473 Phước Long - Bình Sơn	Lắp dây chống sét từ trụ 01A đến trụ 02A tuyến 473 Phước Long - Bình Sơn	Từ 07h 30 phút ngày 29/09/2026 đến 17h30 phút ngày 29/09/2026	Không	07h30 phút ngày 29/9/2026	17h30 phút ngày 29/9/2026	Không	Không
4	Tuyến 475 Phước Long - Linh Hương	Lắp dây chống sét từ trụ 01 đến trụ 02 tuyến 475 Phước Long - Linh Hương	Từ 07h 30 phút ngày 29/09/2026 đến 17h30 phút ngày 29/09/2026	Không	07h30 phút ngày 29/9/2026	17h30 phút ngày 29/9/2026	Không	Không
X. ĐIỆN LỰC PHÚ RIỀNG:								
1	- PD 198 - 296 tuyến 477 Bình Tân trạm 110kV Phú Riềng - PD 200 - 297 tuyến 475 Long Tân trạm 110kV Phú Riềng	- Bọc kín hóa đường dây trung áp (gắn nắp chụp LA, FCO, LA) khoảng trụ 201 - 295 - Cải tạo đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha khoảng trụ 228/168 - 228/168/01 - Thí nghiệm CBM	07h30 phút ngày 12/09/2026 đến 15h00 phút ngày 12/09/2026	Không	07h30 phút ngày 12/9/2026	15h00 phút ngày 12/9/2026	Không	Không

2	NR Phú Riêng Đồ trụ 142 tuyến 471 Phú Riêng Đồ trạm 110kV Phú Riêng	- Cải tạo đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha khoảng trụ 142/27 - 142/27/01B, 142/50 - 142/50/02 - Dựng xen trụ khoảng trụ 142/50 - 142/172 - Tăng cường giáp nứ khoảng trụ 142/03 - 142/172	07h30 phút ngày 19/09/2026 đến 16h30 phút ngày 19/09/2026	Không	07h30 phút ngày 19/0/2026	16h30 phút ngày 19/9/2026	Không	Không
XI. ĐIỆN LỰC LỘC NINH:								
1	TBA H6-22 trụ 22 NR H6 tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 08h20 phút ngày 08/09/2026 đến 09h00 phút ngày 08/09/2026	Không	08h20 phút ngày 08/9/2026	09h00 phút ngày 08/9/2026	Không	Không
2	TBA H6-14 trụ 14 NR H6 tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 09h10 phút ngày 08/09/2026 đến 09h50 phút ngày 08/09/2026	Không	09h10 phút ngày 08/9/2026	09h50 phút ngày 08/9/2026	Không	Không
3	TBA Lộc Thuận 52 trụ 52 NR Lộc Thuận tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h00 phút ngày 08/09/2026 đến 10h40 phút ngày 08/09/2026	Không	10h00 phút ngày 08/9/2026	10h40 phút ngày 08/9/2026	Không	Không
4	TBA Chợ Lộc Khánh 50 trụ 50 NR Lộc Khánh tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h50 phút ngày 08/09/2026 đến 11h30 phút ngày 08/09/2026	Không	10h50 phút ngày 08/9/2026	11h30 phút ngày 08/9/2026	Không	Không
5	TBA Lộc Khánh 76 trụ 76 NR Lộc Khánh tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h10 phút ngày 08/09/2026 đến 13h50 phút ngày 08/09/2026	Không	13h10 phút ngày 08/9/2026	13h50 phút ngày 08/9/2026	Không	Không
6	TBA Lộc Khánh 161 trụ 161 NR Lộc Khánh tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h00 phút ngày 08/09/2026 đến 14h40 phút ngày 08/09/2026	Không	14h00 phút ngày 08/9/2026	14h40 phút ngày 08/9/2026	Không	Không

7	TBA Cần Lê 24 trụ 24 NR Cần Lê tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h50 phút ngày 08/09/2026 đến 15h30 phút ngày 08/09/2026	Không	14h50 phút ngày 08/9/2026	15h30 phút ngày 08/9/2026	Không	Không
8	TBA Chà Đôn 18 trụ 18 NR Chà Đôn tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h40 phút ngày 08/09/2026 đến 16h20 phút ngày 08/09/2026	Không	15h40 phút ngày 08/9/2026	16h20 phút ngày 08/9/2026	Không	Không
9	TBA Xóm Nùng 18, trụ 18 NR Xóm Nùng tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 08h20 phút ngày 15/09/2026 đến 09h00 phút ngày 15/09/2026	Không	08h20 phút ngày 15/9/2026	09h00 phút ngày 15/9/2026	Không	Không
10	TBA Xóm Nùng 25, trụ 25 NR Xóm Nùng tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 09h10 phút ngày 15/09/2026 đến 09h50 phút ngày 15/09/2026	Không	09h10 phút ngày 15/9/2026	09h50 phút ngày 15/9/2026	Không	Không
11	TBA Xóm Nùng 32, trụ 32 NR Xóm Nùng tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h00 phút ngày 15/09/2026 đến 10h40 phút ngày 15/09/2026	Không	10h00 phút ngày 15/9/2026	10h40 phút ngày 15/9/2026	Không	Không
12	TBA Xóm Nùng 41, trụ 41 NR Xóm Nùng tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h50 phút ngày 15/09/2026 đến 11h30 phút ngày 15/09/2026	Không	10h50 phút ngày 15/9/2026	11h30 phút ngày 15/9/2026	Không	Không
13	TBA Xóm Nùng 66, trụ 66 NR Xóm Nùng tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h10 phút ngày 15/09/2026 đến 13h50 phút ngày 15/09/2026	Không	13h10 phút ngày 15/9/2026	13h50 phút ngày 15/9/2026	Không	Không
14	TBA Xóm Nùng 70, trụ 70 NR Xóm Nùng tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h00 phút ngày 15/09/2026 đến 14h40 phút ngày 15/09/2026	Không	14h00 phút ngày 15/9/2026	14h40 phút ngày 15/9/2026	Không	Không

15	TBA Xóm Nùng 77, trụ 77 NR Xóm Nùng tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h50 phút ngày 15/09/2026 đến 15h30 phút ngày 15/09/2026	Không	14h50 phút ngày 15/9/2026	15h30 phút ngày 15/9/2026	Không	Không
16	TBA Xóm Nùng 87, trụ 87 NR Xóm Nùng tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h40 phút ngày 15/09/2026 đến 16h20 phút ngày 15/09/2026	Không	15h40 phút ngày 15/9/2026	16h20 phút ngày 15/9/2026	Không	Không
17	TBA Ấp 8 Lộc Điền 39, trụ 39 NR Ấp 8 Lộc Điền tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 08h20 phút ngày 22/09/2026 đến 09h00 phút ngày 22/09/2026	Không	08h20 phút ngày 22/9/2026	09h00 phút ngày 22/9/2026	Không	Không
18	TBA Ấp 8 Lộc Điền 80, trụ 80 NR Ấp 8 Lộc Điền tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 09h10 phút ngày 22/09/2026 đến 09h50 phút ngày 22/09/2026	Không	09h10 phút ngày 22/09/2026	09h50 phút ngày 22/09/2026	Không	Không
19	TBA Bà Ven 11, trụ 11 NR Bà Ven tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h00 phút ngày 22/09/2026 đến 10h40 phút ngày 22/09/2026	Không	10h00 phút ngày 22/9/2026	10h40 phút ngày 22/9/2026	Không	Không
20	TBA Bàu Cá 08, trụ 08 NR Bàu Cá tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h50 phút ngày 22/09/2026 đến 11h30 phút ngày 22/09/2026	Không	10h50 phút ngày 22/9/2026	11h30 phút ngày 22/9/2026	Không	Không
21	TBA Bảy Ách 11, trụ 11 NR Bảy Ách tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h10 phút ngày 22/09/2026 đến 13h50 phút ngày 22/09/2026	Không	13h10 phút ngày 22/9/2026	13h50 phút ngày 22/9/2026	Không	Không
22	TBA Bảy Ách 9/4, trụ 9/4 NR Bảy Ách tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h00 phút ngày 22/09/2026 đến 14h40 phút ngày 22/09/2026	Không	14h00 phút ngày 22/9/2026	14h40 phút ngày 22/9/2026	Không	Không
23	TBA Bảy Ách 17/4, trụ 17/4 NR Bảy Ách tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h50 phút ngày 22/09/2026 đến 15h30 phút ngày 22/09/2026	Không	14h50 phút ngày 22/9/2026	15h30 phút ngày 22/9/2026	Không	Không

24	TBA Cu Lơ 12, trụ 12 NR Cu Lơ tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Ninh, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 15h40 phút ngày 22/09/2026 đến 16h20 phút ngày 22/09/2026	Không	15h40 phút ngày 22/09/2026	16h20 phút ngày 22/09/2026	Không	Không
25	TBA Trần Lũy 33, trụ 33 NR Lộc Khánh tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 08h20 phút ngày 29/09/2026 đến 09h00 phút ngày 29/09/2026	Không	08h20 phút ngày 29/9/2026	09h00 phút ngày 29/9/2026	Không	Không
26	TBA Ấp 7 Lộc Điền 11, trụ 11 NR Ấp 7 Lộc Điền tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 09h10 phút ngày 29/09/2026 đến 09h50 phút ngày 29/09/2026	Không	09h10 phút ngày 29/9/2026	09h50 phút ngày 29/9/2026	Không	Không
27	TBA Ấp 7 Lộc Điền 34, trụ 34 NR Ấp 7 Lộc Điền tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h00 phút ngày 29/09/2026 đến 10h40 phút ngày 29/09/2026	Không	10h00 phút ngày 29/9/2026	10h40 phút ngày 29/9/2026	Không	Không
28	TBA Ấp 2 Lộc Điền 24, trụ 24 NR Ấp 2 Lộc Điền tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 10h50 phút ngày 29/09/2026 đến 11h30 phút ngày 29/09/2026	Không	10h50 phút ngày 29/9/2026	11h30 phút ngày 29/9/2026	Không	Không
29	TBA Ấp 3 Lộc Điền 25, trụ 25 NR Ấp 3 Lộc Điền tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 13h10 phút ngày 29/09/2026 đến 13h50 phút ngày 29/09/2026	Không	13h10 phút ngày 29/9/2026	13h50 phút ngày 29/9/2026	Không	Không
30	TBA Ấp 8 Lộc Điền 08, trụ 08 NR Ấp 8 Lộc Điền tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h00 phút ngày 29/09/2026 đến 14h40 phút ngày 29/09/2026	Không	14h00 phút ngày 29/9/2026	14h40 phút ngày 29/9/2026	Không	Không
31	TBA Ấp 8 Lộc Điền 26, trụ 26 NR Ấp 8 Lộc Điền tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc Quang Xã Lộc Hưng, Đồng Nai.	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA kết hợp bảo trì đầu cose.	Từ 14h50 phút ngày 29/09/2026 đến 15h30 phút ngày 29/09/2026	Không	14h50 phút ngày 29/9/2026	15h30 phút ngày 29/9/2026	Không	Không

[illegible]

